

PUITS IV



Ancien Puits Hochwald à niveau vide en 1855-1862 jusqu'à 175 m, puis arrêté et noyé jusqu'à la reprise par cimentation de l'ancien couvage en 1908. Repris le fonçage en 1912-13 à 267 m (ét. 249). De nouveau rempli jusqu'à 212 m (ét. 193) en 1924 après irruption d'eau. Retour d'Air du Siège de Merlebach.

P. VOUTERS



Ancien Puits V.- A niveau plein. Commencé en 1872. Puits de service et d'entrée d'Air du Siège de Merlebach. Était foncé jusqu'à 315 m (ét. 315). Repris le fonçage en 1927 de 315 à 453 et en 1930-32 jusqu'à 660 m. Repris le fonçage jusqu'à 756,20 du 1.11.48 au 1.5.1950.

P. FREYMING



Ancien Puits Hugo Stinnes. Foncé par Congélation en 1905-06. Couvage cassé en 1914 au dessous de 131 m, surtout près de 159 m, renforcé par corset de fers U 30 entre 131-174 m et cimenté. Passage d'eau > 1 m³/min. et hernies du couvage. Réfection du Puits par cimentation des terrains aquifères et revêtement en béton de 80 m jusqu'à 267 m (ét. 249) en 1926-27. Repris le fonçage de 481-513 m en 1923-24. Puits d'extraction et d'entrée d'Air du Siège de Merlebach. Repris le fonçage sous stat jusqu'à 756,80 du 1.3.38 au 1.5.49. Mise en service du Skip Est 1.10.49. Skip Ouest 1.1.1951. Approfondissement jusqu'à 771,94 en Août 1960.

P. REUMAUX



Fonçage par cimentation en passes successives en 1922-25. $\phi = 6,00$ m avec sondage axial du tunnel jusqu'à 212 (ét. 193). Repris le fonçage en 1933 jusqu'à 473 (ét. 453). En 1934-35 foncé jusqu'à 681 m. Repris le fonçage en décembre 1950 jusqu'à -498,42. Repris fonçage en mars 1959 par Gal. de Raval niv 740 jusqu'à 863 = Fond du Puits - 638,00. Fonçage terminé Août 1959.

P. MERLEB. NORD



Fonçage par cimentation en passes successives du 29.12.48 au 19.6.1952. Sondage axial du jour à 315. Foncé jusqu'à 727 m de mars à octobre 1960.

