

DOSSIER TECHNIQUE

FORAGE D'EAU



Entreprise:	STE HELBERT
Client:	EARL MEZERETTE LE PENAY 35133 PARIGNE
Maître d'oeuvre:	STE HELBERT 1 BD DENIS PAPIN 35500 VITRE
Exploitant:	EARL MEZERETTE LE PENAY 35133 PARIGNE

Code National BSS : BSS003DRRY

N° Déclaration ** :

Police de l'eau * :

* Numéro de déclaration au titre de la police de l'eau

** N° d'enregistrement de déclaration préalable

Lieu de l'ouvrage : LE PENAY
35133 PARIGNE

Coordonnées : Longitude 338 712 Latitude 2 389 272 Altitude : 149.00 m
Zone Lambert 2 étendu métrique

Nombre de forages : 1

<u>Date début de l'ouvrage :</u>	04/09/2017	<u>Resp. M. Ouvrage :</u>	EARL MEZERETTE
<u>Date fin de l'ouvrage :</u>	07/09/2017	<u>Resp. M. Oeuvre :</u>	STE HELBERT
<u>Machine :</u>	ECOFORÉ	<u>Resp. Chantier :</u>	HELBERT

<u>Date début pompage :</u>	23/10/2017	<u>Niveau statique non perturbé :</u>	6.30 m
<u>Date fin de pompage :</u>	24/10/2017	<u>Débit Maxi. d'essai :</u>	4.00 m3/h
<u>Nombre de nappes identifiées :</u>		<u>Rabattement correspondant :</u>	14.03 m

Notes : LE REBOUCHAGE DES ECHECS EST A LA CHARGE DU CLIENT.
LE CLIENT A REFUSE LA POSE D'UN SYSTEME DE DISCONNECTION ANTI POLLUTION.

AVANCEMENT DES TRAVAUX

FORAGE D'EAU

**Client:** EARL MEZERETTE**Maître d'oeuvre:** STE HELBERT**Lieu de l'ouvrage :** LE PENAY

35133 PARIGNE

Du	Au	Travaux réalisés
04/09/2017		: FORAGE PARTIE HAUTE EN 260 SUR 4M PUIS TUBAGE EN 250/237 SUR 4M ENSUITE FORAGE EN 180 JUSQUE 30 M PUIS REALESAGE EN 230 SUR 28M ET TUBAGE EN 190*200 SUR 28M
05/09/2017		: FORAGE EN 180 JUSQUE 90 METRES PUIS TUBAGE EN 115*125 SUR 90M / DETUBAGE DU 190*200 DE 0 A 14M ET RESTE 14M (DE 14 A 28M) ET DETUBAGE DU 250*237 DE 0 A 4M
06/09/2017		: CIMENTATION ET FIN DE CHANTIER

TRONCONS de L'OUVRAGE

FORAGE D'EAU



Client: EARL MEZERETTE

Maître d'oeuvre: STE HELBERT

Lieu de l'ouvrage : LE PENAY

35133 PARIGNE

LITHOLOGIE

De	à	Libellé
0.00	1.00	TERRE VEGETALE
1.00	3.00	TERRE JAUNE
3.00	27.00	SABLE
27.00	32.00	GRANIT GRIS
32.00	90.00	GRANITE BLEU

FORAGE

De	à	Ø"	Ømm	Mode de forage	Fluide de forage
0.00	4.00	10"1/4	260.00	M.f.t.	Air
4.00	28.00	9"	229.00	M.f.t.	Air
28.00	90.00	7"1/8	181.00	M.f.t.	Air

* Reconnaissance

ARRIVEES D'EAU

Profondeur (m)	Débit (m3/heure)
10.00	0.80
29.00	1.90
42.00	3.90
62.00	5.50
82.00	7.50

TUBAGE

De	à	Ø"	Ømm	Epais.	Ecra.	Nature du tubage	Type	Slot	Vide %
0.00	18.00	4"7/8	125.00	5.00		P.v.c.	Tube-plein		
18.00	22.00	4"7/8	125.00	5.00		P.v.c.	Crepine fentes	2.00	11
14.00	28.00	7"7/8	200.00	5.00		P.v.c.	Tube-plein		
22.00	34.00	4"7/8	125.00	5.00		P.v.c.	Tube-plein		
34.00	38.00	4"7/8	125.00	5.00		P.v.c.	Crepine fentes	2.00	11
38.00	50.00	4"7/8	125.00	5.00		P.v.c.	Tube-plein		
50.00	54.00	4"7/8	125.00	5.00		P.v.c.	Crepine fentes	2.00	11
54.00	66.00	4"7/8	125.00	5.00		P.v.c.	Tube-plein		
66.00	70.00	4"7/8	125.00	5.00		P.v.c.	Crepine fentes	2.00	11
70.00	82.00	4"7/8	125.00	5.00		P.v.c.	Tube-plein		
82.00	86.00	4"7/8	125.00	5.00		P.v.c.	Crepine fentes	2.00	11
86.00	90.00	4"7/8	125.00	5.00		P.v.c.	Tube-plein		

REPLISSAGE

De	à	Ø"	Ømm	Matériau	Nature	Méthode de pose	Texture	Gra. (mm)	Vol. m3
0.00	12.00	4"7/8	125.00	Ciment	Cpj 32.5 r	Injection par canne			1.31
12.00	13.00	4"7/8	125.00	Gravier	Sable	Gravitaire	Autre	0.30-0.30	
13.00	13.50	4"7/8	125.00	Gravier	Gravier 10*20	Gravitaire	Autre	10.00-20.0	
13.50	14.00	4"7/8	125.00	Gravier	Gravier a4	Gravitaire	Autre		

ACCESSOIRE

De	à	Type d'accessoire
14.00	14.00	Parapluie de cimentation