

PF1

MAUGUIO (34)

Maître d'ouvrage

LA BANQUIÈRE

BRL

5

Localisation (Lambert 93)

X : 777017 m

Y : 6278171 m

Z : 12 m (IGN)

Objet : FORAGE

Entreprise : SUD FORAGES

Travaux du 28/09/2018 au 05/10/2018

Référence : m/TN

Niveau statique : 7,58 m/ref (22/10/2018)

Débit Instantané : 1 m3/h

Venue(s) d'eau : 5 À 23 M m

OUVRAGE RÉALISÉ DANS LE CADRE DE L'ÉTUDE AAC DES CAPTAGES DE MAUGUIO,
MENÉE PAR L'AGGLOMÉRATION DU PAYS DE L'OR. PF1 RETIRÉE LE 24/10/2018 (APRÈS CAMPAGNE BASSES EAUX)
ET REBOUCHÉE : CIMENT DE 0 À 1 M, EXPANGEL DE 1 À 2 M, GRAVIERS SILICEUX DE 2 À 25 M

34/254 R 18136

