

### **Réalisation d'un battage.**

Intervention 28 Novembre 2018

Battage puits captage profondeur 9m

Crépine 3m

Avant puits réalisé

Dessablage

Développent du puits

Pompe essai captage : 3.9m<sup>3</sup>/h htm -0.3m

Puits de rejet profondeur 12m

Crépine 3m

Avant puits réalisé

Dessablage

Développent du puits

Pompe essai rejet : 4.8m<sup>3</sup>/h htm -0.3m