

RAPPORT DE CHANTIER

Entreprise :	Sarl BONIFACE 51420 WITRY LES REIMS	TEL : 03.26.97.11.61
Client :	Monsieur SCHRAPF Gérard, 8 rue du Marechal Leclerc - 02190 Orainville	
Date :	30/08/2018	n° DREAL : Inst : 3526
Affaire suivie par :	Mr BONALAIR, VIVRECO	
Type de chantier :	Forage de rejet pour les besoins de la PAC	
Lieu du chantier :	Orainville	

TERRAIN

[illegible]**FORAGE**

Profondeur finale :	20,80
----------------------------	--------------

De	à	Ø en mm	Mode de foration	Fluide de foration
			Rotary / Tarière / Battage	Air / Eau / Boue
0,00	22,00	180	Tarière	à sec

TUBAGE

De	à	Ø en mm	Epaisseur	Matière tube	Crépiné/ouv	Plein
-0,50	8,80	140	140/126	PVC		x
8,80	20,80	140	140/126	PVC	x 2 mm	