

RAPPORT DE CHANTIER

Entreprise :	Sarl BONIFACE 51420 WITRY LES REIMS	TEL : 03.26.97.11.61
Client :	LINKCITY, 1 av. de l'Horizon - 59652 Villeneuve d'Ascq Cedex	
Date :	11/10/2017	n° Inst : 2243
Affaire suivie par :	Mr BECKELYNCK, EGEE Développement	
Type de chantier :	Forage de reconnaissance à la Craie (Fr1cr)	
Lieu du chantier :	Lille, boulevard des Cités Unies	

TERRAIN

[illegible]**FORAGE**

Profondeur finale :	24,50
----------------------------	--------------

De	à	Ø en mm	Mode de foration	Fluide de foration
			Rotary / Tarière / Battage	Air / Eau / Boue
0,00	8,00	510	Tarière	à sec
8,00	24,50	380	Rotary	Boue

TUBAGE

De	à	Ø en mm	Epaisseur	Matière tube	Crépiné/ouv	Plein
0,00	8,00	406	5 mm	Acier E24.2		x
-0,20	9,50	250	250/225	PVC		x
9,50	24,50	250	250/225	PVC	x 3 mm	