

RAPPORT DE CHANTIER

Entreprise :	Sarl BONIFACE 51420 WITRY LES REIMS	TEL : 03.26.97.11.61
Client :	LINKCITY, 1 av. de l'Horizon - 59652 Villeneuve d'Ascq Cedex	
Date :	18/10/2017	n° Inst : 2264
Affaire suivie par :	Mr BECKELYNCK, EGEE Développement	
Type de chantier :	Forage de reconnaissance au Carbonifère (Fr2cc)	
Lieu du chantier :	Lille, boulevard des Cités Unies	

TERRAIN

De	à	Nature du terrain
0,00	1,20	Enrobé + remblais
1,20	5,00	Limons
5,00	16,50	Craie tendre blanche
16,50	21,00	Bancs indurés
21,00	24,00	Craie grise
24,00	62,00	Dièves
62,00	70,00	Calcaire du Carbonifère sec (1ere arrivée d'eau à -70 m)
70,00	120,00	Calcaire du Carbonifère + ou - fissuré à particules blanches
120,00	135,00	Calcaire du Carbonifère dur noir
135,00	180,00	Calcaire du Carbonifère dur noir et gris fissuré à -170 m
Observations : NS : niveau de la nappe au repos ND : niveau de la nappe pendant le pompage Q : Débit pompé		

FORAGE

Profondeur finale : 180,00

De	à	Ø en mm	Mode de foration	Fluide de foration
			Rotary / Tarière / Battage	Air / Eau / Boue
0,00	8,00	510	Tarière	à sec
8,00	62,50	350	Rotary	Boue
62,50	180,00	220	MFT	Air

TUBAGE

De	à	Ø en mm	Epaisseur	Matière tube	Crépiné/ouv	Plein
0,00	8,00	406	406/398	Acier E24.2		x
-0,70	62,40	250	250/240	Acier E24.2		x