



FINCK

LIEU : eschau

PUITS DE CAPTAGE

DATE DE REALISATION :08-2016

PROF		COUPE LITHOLOGIQUE	PROF	COUPE TECHNIQUE	POMPAGE
0,00	R	REMBLAIS	0,00	AVANT Puits	Niveau statique
	R				
1,00	R				2,00 m
	R				
2,00		GRAVIER		P V C	
3,00					
4,00		GRAVIER SABLEUX			
5,00					POMPAGE
6,00		ARGILE SABLEUX			5M3/h
7,00		SABLE		Ø 112 X 125	
8,00					
9,00					
10,00					INSTALLATION
11,00					POMPE
12,00		GRAVIER			6M
13,00			13,00		
14,00				CREPINE A FENTES	
15,00					
16,00				1 MM	
18,00			18,00		
20,00					
22,00					
24,00					
26,00					



FINCK
LIEU : eschau
PUITS DE REJET

DATE DE REALISATION :08-2016

PROF		COUPE LITHOLOGIQUE	PROF	COUPE TECHNIQUE	POMPAGE
0,00	R	REMBLAIS	0,00	AVANT Puits	Niveau statique
	R				
1,00	R				2,05M
	R				
2,00		GRAVIER	2,00	P V C	
3,00					
4,00		GRAVIER SABLEUX		Ø 112 X 125	POMPAGE
5,00					
6,00				CREPINE A FENTES	5M3/h
7,00					
8,00				1 MM	
9,00					
10,00					
11,00					
12,00		GRAVIER			
13,00					
14,00					
15,00			15,00		
16,00					
18,00					
20,00					
22,00					
24,00					
26,00					