



## TRONCONS de L'OUVRAGE

## PIÉZOMÈTRE PZ 1



**Client:** BRGM  
**Maître d'oeuvre:** GEOTEC  
**Lieu de l'ouvrage :**  
 50520 LE MESNIL RAINFRAY

## LITHOLOGIE

De	à	Libellé
0.00	1.00	Terre avec fragment de micas
1.00	19.00	Aréne granitique

## FORAGE

De	à	Ø"	Ømm	Mode de forage	Fluide de forage
0.00	19.00	7"1/8	180.00	M.f.t.	Air

\* Reconnaissance

## TUBAGE

De	à	Ø"	Ømm	Epais.	Ecra.	Nature du tubage	Type	Slot	Vide %
0.00	4.00	3"1/2	90.00	0.00		P.v.c.-lisse	Tube-plein		
4.00	16.00	3"1/2	90.00	0.00		P.v.c.-lisse	Crepine fentes-continues	1.00	
16.00	19.00	3"1/2	90.00	0.00		P.v.c.-lisse	Tube-plein		

## REEMPLISSAGE

De	à	Ø"	Ømm	Matériau	Nature	Méthode de pose	Texture	Gra. (mm)	Vol. m3
0.00	3.00	3"1/2	90.00	Ciment	Clk	Sous pression			0.20
3.00	3.50	3"1/2	90.00	Billes-argile	Compactonite				0.02
3.50	19.00	3"1/2	90.00	Gravier	Autre	Gravitaire	Roule	2.00-4.00	0.60

## ACCESSOIRE

De	à	Type d'accessoire
5.00	5.00	Centreur
10.00	10.00	Centreur
15.00	15.00	Centreur