



TRONCONS de L'OUVRAGE

PIÉZOMÈTRE PZ 4



Client: BRGM

Maître d'oeuvre: GEOTEC

Lieu de l'ouvrage :

76510

ST AUBIN LE CAUF

LITHOLOGIE

De	à	Libellé
0.00	80.00	Craie à silex

FORAGE

De	à	Ø"	Ømm	Mode de forage	Fluide de forage
0.00	4.00	10"	254.00	M.f.t.	Air
4.00	80.00	7"1/8	180.00	M.f.t.	Air

* Reconnaissance

TUBAGE

De	à	Ø"	Ømm	Epais.	Ecra.	Nature du tubage	Type	Slot	Vide %
0.00	61.00	3"1/2	90.00	0.00		P.v.c.-lisse	Tube-plein		
61.00	79.00	3"1/2	90.00	0.00		P.v.c.-lisse	Crepine fentes-continues	1.00	
79.00	80.00	3"1/2	90.00	0.00		P.v.c.-lisse	Tube-plein		

REMPLISSAGE

De	à	Ø"	Ømm	Matériau	Nature	Méthode de pose	Texture	Gra. (mm)	Vol. m3
0.00	10.00	3"1/2	90.00	Ciment	Clk	Sous pression			0.30
10.00	12.00	3"1/2	90.00	Billes-argile	Compactonite				0.05
12.00	80.00	3"1/2	90.00	Gravier	Autre	Gravitaire	Roule	2.00-4.00	1.90

ACCESSOIRE

De	à	Type d'accessoire
5.00	5.00	Centreur
10.00	10.00	Centreur
15.00	15.00	Centreur
20.00	20.00	Centreur
25.00	25.00	Centreur
30.00	30.00	Centreur
35.00	35.00	Centreur
40.00	40.00	Centreur
45.00	45.00	Centreur
50.00	50.00	Centreur