



S.A.R.L. BONIFACE

ENTREPRISE DE FORAGE

5, rue Pierre Boileau - 51420 WITRY-LES-REIMS
Tél. 03.26.97.11.61 - Fax 03.26.97.21.75 - Voit. 06.22.92.65.22
E-mail : boniface.pascal@wanadoo.fr - Site Internet : www.boniface-51.com

BSS003GMLI Prélèvement
BSS003GMMC Réinjection

TRAVAUX DE FORAGE POUR LES BESOINS DE LA PAC

**à
OIRY
(51)**

Affaire suivie par :

**TRAVAUX REALISES
LES
19 ET 20 DECEMBRE 2018**

RAPPORT DE CHANTIER

Entreprise : Sarl BONIFACE 51420 WITRY LES REIMS		TEL : 03.26.97.11.61	
Client :			
Date :	19/12/2018	Inst n° :	3850
Affaire suivie par :	Vous-même		
Type de chantier :	Forage d'eau pour les besoins de la PAC		
Lieu du chantier :	Oiry		

TERRAIN

[illegible]**FORAGE**

Profondeur finale :	25,00
----------------------------	--------------

De	à	Ø en mm	Mode de foration	Fluide de foration
			Rotary / Tarière / Battage	Air / Eau / Boue
0,00	25,00	180	Tarière	à sec

TUBAGE

De	à	Ø en mm	Epaisseur	Matière tube	Crépiné/ouv	Plein
-0,70	11,30	140	140/126	PVC		X
11,30	25,00	140	140/126	PVC	X 2mm	

RAPPORT DE CHANTIER

Entreprise : Sarl BONIFACE 51420 WITRY LES REIMS			TEL : 03.26.97.11.61	
Client :				
Date :	19/12/2018	Inst n° :	3850	
Affaire suivie par :	Vous-même			
Type de chantier :	Forage d'eau pour les besoins de la PAC			
Lieu du chantier :	Oiry			

MASSIF DE GRAVIERS

De	à	Granulo	Méthode		Entre Ø	et Ø
			Gravité	Tube		

CIMENTATION

De	à	Type de ciment	Méthode		Entre Ø	et Ø
			Gravité	Tube		
0,00	7,00	CPJ45	X		180	140
7,00	7,50	Jupe			180	140

POMPAGE	NS (m) : 12,29	Côte / Sol (m): -0,4	Pompe : Grunfos
----------------	-----------------------	-----------------------------	------------------------

ND (m)	Q (m3/h)	Temps
13,50	3,00	0h30
15,90	7,00	0h30
15,70	6,00	1h00
Acidification :		tonne(s)
ND (m)	Q (m3/h)	Temps
14,78	6,00	0h02
15,12	6,00	0h10
15,15	6,00	0h15
ND (m)	Q (m3/h)	Temps
Pompage de 19h à 6 m3/h		
arrêté par le client		
ND (m)	Q (m3/h)	Temps

ND (m)	Q (m3/h)	Temps
15,30	6,00	19h
Débit spécifiques		
Q' =	1,99	m³ / h / m
Observations : La pompe sera installée vers 20 mètres de profondeur. Le forage sera exploité dans les règles de l'art sans surpompage au-delà de 5 m³/h ni pompage arrêts intempestifs		

Remarques : Les côtes dont les unités ne sont pas spécifiées sont en mètre.
 Les côtes négatives signalent des valeurs positives par rapport au sol.
 Les diamètres dont les unités ne sont pas spécifiées sont en mm.

RAPPORT DE CHANTIER

Entreprise :	Sarl BONIFACE 51420 WITRY LES REIMS	TEL :	03.26.97.11.61
Client :			
Date :	19/12/2018	n° DRIRE :	3850
Affaire suivie par :	Vous-même		
Type de chantier :	Forage d'eau pour les besoins de la PAC		
Lieu du chantier :	Oiry		

