

# DOSSIER TECHNIQUE

## FORAGE DE POMPAGE GÉOTHERMIQUE



Charte qualité

Entreprise: **FORAGES MASSE**

Client: **HENNESSY**

*3SS 001 UAMP*

Maître d'oeuvre: - *PRELEVEMENT*

Exploitant:  
Herisson  
17380 CHANTEMERLE SUR LA SOIE

Code National BSS :

N° Déclaration \*\* :

Police de l'eau \* :

\* Numéro de déclaration au titre de la police de l'eau

\*\* N° d'enregistrement de déclaration préalable

Lieu de l'ouvrage : Salles d' angles  
16130 SALLES D ANGLES

Coordonnées : Longitude 391 892 Latitude 2 075 458 Altitude : 21 90 m  
Zone Lambert 2 carto métrique

Nombre de forages : 1

Date début de l'ouvrage : 23/11/2015 Resp. M. Ouvrage : REYNAERT

Date fin de l'ouvrage : 14/03/2016 Resp. M. Oeuvre :

Machine : Rotamec 1300 Resp. Chantier : BAILLARGUET

Date début pompage : 26/11/2015 Niveau statique non perturbé : 12 42 m

Date fin de pompage : 14/04/2016 Débit Maxi. d'essai : 80.00 m3/h

Nombre de nappes identifiées : 1 Rabattement correspondant : 0 10 m

Notes : niveau statique à 12.42 à vérifier  
arrivée d'eau entre 102 et 117 avec des chutes d'outils de 107 à 108.5 et 110 à 112

## TRONCONS de L'OUVRAGE

## FORAGE DE POMPAGE GÉOTHERMIQUE



<b>Client:</b>	<b>HENNESSY</b>
<b>Maître d'oeuvre:</b>	-
<b>Lieu de l'ouvrage :</b>	<b>Salles d' angles</b>
<b>16130</b>	<b>SALLES D ANGLES</b>

**LITHOLOGIE**

De	à	Libellé
0.00	9 00	Calcaires bleu
9 00	69.00	Calcaires gris bleu
69 00	90.00	Calcaires gris claire
90 00	120 00	Calcaires ocre eau à partir de 102

**FORAGE**

De	à	Ø"	Ømm	Mode de forage	Fluide de forage
0.00	50 00	15"	381 00	M ft	Air
50.00	120 00	8"3/4	222 00	M ft	Air

\* Reconnaissance

**TUBAGE**

De	à	Ø"	Ømm	Epais.	Ecra.	Nature du tubage	Type	Slot	Vide %
0 00	1 50	16"	406 00	5 00		Acier-ordinaire	Tube-plein		
-0 50	50.00	9"5/8	244 00	5.00		Acier-ordinaire	Tube-plein		

**REmplissage**

De	à	Ø"	Ømm	Matériau	Nature	Méthode de pose	Texture	Gra (mm)	Vol. m3
0 00	50.00	9"5/8	244 00	Ciment	Cem III 52.5	Sous pression			2.00

**ACCESSOIRE**

De	à	Type d'accessoire
1 00	1 00	Centreur
25.00	25 00	Centreur
50 00	50.00	Centreur