

RAPPORT DE CHANTIER

Entreprise :	Sarl BONIFACE 51420 WITRY LES REIMS	TEL : 03.26.97.11.61
Client :	SUEZ EAU France, Chemin du Hallage, 02200 Villeneuve Saint Germain	
Date :	05/12/2018	n° DREAL : 233/02/2018
Affaire suivie par :	Mr DEFAY, SUEZ et Mme GRAVELIER, ANTEA	
Type de chantier :	F9 bis	
Lieu du chantier :	Soissons Hippodrome	

TERRAIN

De	à	Nature du terrain
0,00	0,30	Plateforme
0,30	1,00	Terre végétale
1,00	2,00	Sables jaunes
2,00	8,00	Alluvions de l'aisne
8,00	33,50	Sables gris
33,50	35,00	Sables vert plus argileux
35,00	67,15	Craie avec un passage plus grossié de -60 à -60,40 m
		Coordonnées Lambert 93:
		X → 72 30 85,54
		Y → 69 21 789,20
		Z → 40,23
Observations : NS : niveau de la nappe au repos		
ND : niveau de la nappe pendant le pompage		
Q : Débit pompé		

FORAGE

Profondeur finale : 67,15

De	à	Ø en mm	Mode de foration	Fluide de foration
			Rotary / Tarière / Battage	Air / Eau / Boue
0,00	3,00	620	Tarière	à sec
3,00	38,00	440	Rotary	Boue
38,00	67,15	311	Rotary	Eau

TUBAGE

De	à	Ø en mm	Epaisseur	Matière tube	Crépiné/ouv	Plein
0,00	3,00	509	6 mm	Acier E24.2		x
-0,64	37,88	340	340/330	Inox 304L		x
35,40	37,39	219	219/211	Inox 304L		x
37,39	65,39	219	219/211	Inox 304L	x NR 2 mm	
65,39	66,40	219	219/211	Inox 304L		x
35,20	35,40	219/320		Diabolo		x