

# DOSSIER TECHNIQUE

## RAPPORT TRAVAUX:CAPTAGE POUR ASPERSION

Entreprise: PICARDIE FORAGES SARL

Client:

Maître d'oeuvre:

Exploitant:

Code National BSS : BSS003JCPQ / F

N° Déclaration \*\* : 61/60/2019

Police de l'eau \* :

\* Numéro de déclaration au titre de la police de l'eau

\*\* N° d'enregistrement de déclaration préalable

**Lieu de l'ouvrage :** Le Village (Section AB Parcelle n° 18)  
60310 FRESNIERES

**Coordonnées :**      **Longitude**    634 630      **Latitude**    2 514 402      **Altitude :**      82.00    m  
**Zone**    Lambert 2 étendu métrique

**Nombre de forages :** 1

**Date début de l'ouvrage :**    15/04/2019      **Resp. M. Ouvrage :**    MR BOCQUET

**Date fin de l'ouvrage :**    17/04/2019      **Resp. M. Oeuvre :**

**Machine :**    SOCOMAFOR      **Resp. Chantier :**    MARQUANT.F

**Date début pompage :**    17/04/2019      **Niveau statique non perturbé :**    3.90    m

**Date fin de pompage :**    17/04/2019      **Débit Maxi. d'essai :**    15.00    m3/h

**Nombre de nappes identifiées :**    1      **Rabatement correspondant :**    21.33    m

**Notes :**    RESULTAT APRES ACIDIFICATION 1T HCL