

TRONCONS de L'OUVRAGE

PIEZOMETRE MOYP3



Client: ARCELOR MITTAL
Maître d'oeuvre: PW ENVIRONNEMENT
Lieu de l'ouvrage : Crassier
 57250 MOYEUVRE PETITE

LITHOLOGIE

De	à	Libellé
0.00	1.50	Argile marron+petit bloc
1.50	4.80	Gravier
4.80	7.00	Argile bleue/verte

FORAGE

De	à	Ø"	Ømm	Mode de forage	Fluide de forage
0.00	5.40	7"1/8	180.00	M.f.t.	Air
5.40	7.00	5"1/2	140.00	M.f.t.	Air

* Reconnaissance

TUBAGE

De	à	Ø"	Ømm	Epais.	Ecra.	Nature du tubage	Type	Slot	Vide %
0.00	1.50	3"1/2	90.00	5.00		P.v.c.	Tube-plein		
1.50	7.00	3"1/2	90.00	5.00		P.v.c.	Crepine fentes	1.00	

REMPLISSAGE

De	à	Ø"	Ømm	Matériau	Nature	Méthode de pose	Texture	Gra. (mm)	Vol. m3
0.00	0.80	3"1/2	90.00	Ciment	Cem ii/a -32.5	Annulaire			0.01
0.80	1.30	3"1/2	90.00	Billes-argile	Oregonite				
1.30	7.00	3"1/2	90.00	Gravier	Gravier carrière	Gravitaire	Roule	2.50-5.00	0.09

ACCESSOIRE

De	à	Type d'accessoire
3.50	3.50	Centreur
7.00	7.00	Bouchon