

TRONCONS de L'OUVRAGE

FORAGE D'EAU

Client:

Maître d'oeuvre:

Lieu de l'ouvrage : 14 LE MOULIN

50480 LIESVILLE SUR DOUVE

LITHOLOGIE

De	à	Libellé
0.00	0.50	TERRE VEGETALE
0.50	2.00	GRES
2.00	12.00	SCHISTE
12.00	70.00	CALCAIRE AVEC PASSAGES D'ARGILE

FORAGE

De	à	Ø"	Ømm	Mode de forage	Fluide de forage
0.00	2.00	11"3/8	290.00	M.f.t.	Air
2.00	55.00	9"	229.00	M.f.t.	Air
55.00	70.00	6"1/2	165.00	M.f.t.	Air

* Reconnaissance

ARRIVEES D'EAU

Profondeur (m)	Débit (m3/heure)
32.00	2.00
46.00	4.00
56.00	6.00

TUBAGE

De	à	Ø"	Ømm	Epais.	Ecra.	Nature du tubage	Type	Slot	Vide %
0.00	18.00	4"7/8	125.00	5.00		P.v.c.	Tube-plein		
18.00	22.00	4"7/8	125.00	5.00		P.v.c.	Crepine fentes	2.00	11
22.00	26.00	4"7/8	125.00	5.00		P.v.c.	Tube-plein		
26.00	30.00	4"7/8	125.00	5.00		P.v.c.	Crepine fentes	2.00	11
30.00	38.00	4"7/8	125.00	5.00		P.v.c.	Tube-plein		
16.00	39.00	7"1/2	190.00	5.00		P.v.c.	Tube-plein		
38.00	42.00	4"7/8	125.00	5.00		P.v.c.	Crepine fentes	2.00	11
42.00	50.00	4"7/8	125.00	5.00		P.v.c.	Tube-plein		
50.00	54.00	4"7/8	125.00	5.00		P.v.c.	Crepine fentes	2.00	11
39.00	55.00	7"1/2	190.00	5.00		P.v.c.	Crepine fentes	2.00	11
54.00	62.00	4"7/8	125.00	5.00		P.v.c.	Tube-plein		
62.00	66.00	4"7/8	125.00	5.00		P.v.c.	Crepine fentes	2.00	11
66.00	70.00	4"7/8	125.00	5.00		P.v.c.	Tube-plein		