

TRONCONS de L'OUVRAGE

FORAGE D'EAU

Client:

Maître d'oeuvre:

Lieu de l'ouvrage : 29 rue de l'Etang

68440 SCHLIERBACH

LITHOLOGIE

| De | à | Libellé |
|-------|-------|--------------------------------|
| 0.00 | 3.00 | TERRE |
| 3.00 | 12.00 | ARGILE + TERRE |
| 12.00 | 21.00 | ARGILE GRIS |
| 21.00 | 30.00 | ARGILE GRIS + CALCAIRE |
| 30.00 | 39.00 | ARGILE BRUN + CALCAIRE |
| 39.00 | 47.00 | ARGILE GRIS + CALCAIRE |
| 47.00 | 50.00 | CALCAIRE + ARGILE GRIS |
| 50.00 | 85.00 | CALCAIRE + ROCHE + ARGILE GRIS |
| 85.00 | 99.00 | ARGILE BLANC |

FORAGE

| De | à | Ø" | Ømm | Mode de forage | Fluide de forage |
|------|-------|-------|--------|----------------|------------------|
| 0.00 | 99.00 | 9"3/8 | 238.00 | Battage | Air |

* Reconnaissance

TUBAGE

| De | à | Ø" | Ømm | Epais. | Ecra. | Nature du tubage | Type | Slot | Vide % |
|-------|-------|-------|--------|--------|-------|------------------|----------------|------|--------|
| 0.00 | 19.00 | 5"1/2 | -60.00 | 100.00 | | P.v.c. | Tube-plein | | |
| 19.00 | 23.00 | 5"1/2 | -60.00 | 100.00 | | P.v.c. | Crepine fentes | | |
| 23.00 | 31.00 | 5"1/2 | -60.00 | 100.00 | | P.v.c. | Tube-plein | | |
| 31.00 | 35.00 | 5"1/2 | -60.00 | 100.00 | | P.v.c. | Crepine fentes | | |
| 35.00 | 43.00 | 5"1/2 | -60.00 | 100.00 | | P.v.c. | Tube-plein | | |
| 43.00 | 47.00 | 5"1/2 | -60.00 | 100.00 | | P.v.c. | Crepine fentes | | |
| 47.00 | 55.00 | 5"1/2 | -60.00 | 100.00 | | P.v.c. | Tube-plein | | |
| 55.00 | 59.00 | 5"1/2 | -60.00 | 100.00 | | P.v.c. | Crepine fentes | | |
| 59.00 | 63.00 | 5"1/2 | -60.00 | 100.00 | | P.v.c. | Tube-plein | | |
| 63.00 | 67.00 | 5"1/2 | -60.00 | 100.00 | | P.v.c. | Crepine fentes | | |
| 67.00 | 75.00 | 5"1/2 | -60.00 | 100.00 | | P.v.c. | Tube-plein | | |
| 75.00 | 79.00 | 5"1/2 | -60.00 | 100.00 | | P.v.c. | Crepine fentes | | |
| 79.00 | 87.00 | 5"1/2 | -60.00 | 100.00 | | P.v.c. | Tube-plein | | |
| 87.00 | 91.00 | 5"1/2 | -60.00 | 100.00 | | P.v.c. | Crepine fentes | | |
| 91.00 | 95.00 | 5"1/2 | -60.00 | 100.00 | | P.v.c. | Tube-plein | | |
| 95.00 | 99.00 | 5"1/2 | -60.00 | 100.00 | | P.v.c. | Crepine fentes | | |

REPLISSAGE

| De | à | Ø" | Ømm | Matériau | Nature | Méthode de pose | Texture | Gra. (mm) | Vol. m3 |
|-------|-------|-------|--------|---------------|-----------------|-----------------|---------|-----------|---------|
| 0.00 | 18.00 | 5"1/2 | 140.00 | Ciment | Cpa 55 | Sous pression | | | |
| 18.00 | 19.00 | 5"1/2 | 140.00 | Billes-argile | Compactonite | | | | |
| 19.00 | 99.00 | 5"1/2 | 140.00 | Gravier | Gravier ø 4 - 8 | Gravitaire | Roule | | |