

BSS003VWYG

## TRONCONS de L'OUVRAGE

## FORAGE D'EAU

Client:

Maître d'oeuvre:

Lieu de l'ouvrage : Fort-Moville

27500 TRIQUEVILLE

## LITHOLOGIE

De	à	Libellé
0.00	16.00	Argile à silex
16.00	80.00	Craie marneuse verdâtre

## FORAGE

De	à	Ø"	Ømm	Mode de forage	Fluide de forage
0.00	20.00	12"1/4	311.00	Rotary	Boue
20.00	80.00	7"	178.00	M.f.t.	Air

\* Reconnaissance

## TUBAGE

De	à	Ø"	Ømm	Epais.	Ecra.	Nature du tubage	Type	Slot	Vide %
0.00	20.00	7"5/8	195.00	0.00		Acier-api	Tube-plein		
0.00	30.00	4"7/8	125.00	0.00		P.v.c.-lisse	Tube-plein		
30.00	74.00	4"7/8	125.00	0.00		P.v.c.-lisse	Crepine fentes-continues	1.00	
74.00	77.00	4"7/8	125.00	0.00		P.v.c.-lisse	Tube-plein		
77.00	80.00	4"7/8	125.00	0.00		P.v.c.-lisse	Crepine fentes-continues	1.00	

## REMPLISSAGE

De	à	Ø"	Ømm	Matériau	Nature	Méthode de pose	Texture	Gra. (mm)	Vol. m3
0.00	20.00	4"7/8	125.00	Ciment	Clk	Sous pression			
0.00	20.00	7"5/8	195.00	Ciment	Clk	Sous pression			
20.00	22.00	4"7/8	125.00	Billes-argile	Compactonite				0.08
22.00	80.00	4"7/8	125.00	Gravier	Autre	Gravitaire	Roule	2.00-4.00	2.35