

## TRONCONS de L'OUVRAGE

## FORAGE D'EAU

Client:

Maître d'oeuvre:

Lieu de l'ouvrage : 01 LE LONG BOIS

50480 LIESVILLE SUR DOUVE

## LITHOLOGIE

De	à	Libellé
0.00	2.00	Argile marron très compact
2.00	4.00	Grès jaune
4.00	6.00	Silex
6.00	70.00	Argile gris très compact mélangé avec de l'argile gris très dur

## FORAGE

De	à	Ø"	Ømm	Mode de forage	Fluide de forage
0.00	2.00	11"3/8	290.00	M.f.t.	Air
2.00	61.00	9"	230.00	M.f.t.	Air
61.00	70.00	6"1/2	165.00	M.f.t.	Air

\* Reconnaissance

## ARRIVEES D'EAU

Profondeur (m)	Débit (m3/heure)
32.00	0.50
52.00	2.50
58.00	20.00

## TUBAGE

De	à	Ø"	Ømm	Epais.	Ecra.	Nature du tubage	Type	Slot	Vide %
0.00	14.00	4"7/8	125.00	5.00		P.v.c.	Tube-plein		
14.00	18.00	4"7/8	125.00	5.00		P.v.c.	Crepine fentes	2.00	11
18.00	22.00	4"7/8	125.00	5.00		P.v.c.	Tube-plein		
22.00	26.00	4"7/8	125.00	5.00		P.v.c.	Crepine fentes	2.00	11
26.00	34.00	4"7/8	125.00	5.00		P.v.c.	Tube-plein		
34.00	38.00	4"7/8	125.00	5.00		P.v.c.	Crepine fentes	2.00	11
38.00	46.00	4"7/8	125.00	5.00		P.v.c.	Tube-plein		
13.00	49.00	6"7/8	175.00	5.00		P.v.c.	Tube-plein		
10.00	50.00	7"7/8	200.00	5.00		P.v.c.	Tube-plein		
46.00	50.00	4"7/8	125.00	5.00		P.v.c.	Crepine fentes	2.00	11
50.00	54.00	7"7/8	200.00	5.00		P.v.c.	Crepine fentes	2.00	11
49.00	61.00	6"7/8	175.00	5.00		P.v.c.	Crepine fentes	2.00	11
50.00	62.00	4"7/8	125.00	5.00		P.v.c.	Tube-plein		
62.00	66.00	4"7/8	125.00	5.00		P.v.c.	Crepine fentes	2.00	11
66.00	70.00	4"7/8	125.00	5.00		P.v.c.	Tube-plein		