

# TRONCONS de L'OUVRAGE

PZ1

Client:

Maître d'oeuvre:

Lieu de l'ouvrage :

76150

MAROMME

## LITHOLOGIE

De	à	Libellé
0.00	0.70	Dalle béton
0.70	0.80	Limon brun / beige
0.80	5.00	Craie blanche
5.00	8.00	Alluvions grossières

## FORAGE

De	à	Ø"	Ømm	Mode de forage	Fluide de forage
0.00	8.00	7"1/2	190.00	Tariere	Autre

\* Reconnaissance

## TUBAGE

De	à	Ø"	Ømm	Epais.	Ecra.	Nature du tubage	Type	Slot	Vide %
0.00	2.00	2"	52.00	10.00		P.v.c.-lisse	Tube-plein		
2.00	8.00	2"	52.00	10.00		P.v.c.-lisse	Crepine fentes	1.00	

## REMPLISSAGE

De	à	Ø"	Ømm	Matériau	Nature	Méthode de pose	Texture	Gra. (mm)	Vol. m3
0.00	0.60	2"	52.00	Ciment	Clk	Gravitaire			
0.60	1.50	2"	52.00	Billes-argile	Oregonite				
1.50	8.00	2"	52.00	Gravier	Autre	Gravitaire	Roule		

## ACCESSOIRE

De	à	Type d'accessoire
0.00	0.00	Capot