

## TRONCONS de L'OUVRAGE

**PZ3**

Client:

Maître d'oeuvre:

Lieu de l'ouvrage :

76150

MAROMME

### LITHOLOGIE

De	à	Libellé
0.00	3.00	Limon brun puis beige
3.00	4.50	Craie blanche
4.50	8.00	Alluvions grossières

### FORAGE

De	à	Ø"	Ømm	Mode de forage	Fluide de forage
0.00	8.00	7"1/2	190.00	Tariere	Autre

\* Reconnaissance

### TUBAGE

De	à	Ø"	Ømm	Epais.	Ecra.	Nature du tubage	Type	Slot	Vide %
0.00	2.00	2"	52.00	10.00		P.v.c.-lisse	Tube-plein		
2.00	8.00	2"	52.00	10.00		P.v.c.-lisse	Crepine fentes	1.00	

### REMPLISSAGE

De	à	Ø"	Ømm	Matériau	Nature	Méthode de pose	Texture	Gra. (mm)	Vol. m3
0.00	0.50	2"	52.00	Ciment	Clk	Gravitaire			
0.50	1.50	2"	52.00	Billes-argile	Oregonite				
1.50	9.00	2"	52.00	Gravier	Autre	Gravitaire	Roule		

### ACCESSOIRE

De	à	Type d'accessoire
0.00	0.00	Capot