

## TRONCONS de L'OUVRAGE

**PZ20'**

Client:

Maître d'oeuvre:

Lieu de l'ouvrage :

14123

CORMELLES LE ROYAL

### LITHOLOGIE

De	à	Libellé
0.00	4.50	Limon brun
4.50	27.00	Calcaire du Dogger

### FORAGE

De	à	Ø"	Ømm	Mode de forage	Fluide de forage
0.00	27.00	6"1/4	159.00	M.f.t.	Air

\* Reconnaissance

### TUBAGE

De	à	Ø"	Ømm	Epais.	Ecra.	Nature du tubage	Type	Slot	Vide %
0.00	18.00	3"1/2	90.00	5.00		P.v.c.	Tube-plein		
18.00	27.00	3"1/2	90.00	5.00		P.v.c.	Crepine fentes	1.00	

### REMPLISSAGE

De	à	Ø"	Ømm	Matériau	Nature	Méthode de pose	Texture	Gra. (mm)	Vol. m3
0.00	8.00	3"1/2	90.00	Remblai					
8.00	17.00	3"1/2	90.00	Billes-argile	Oregonite				
17.00	27.00	3"1/2	90.00	Gravier	Autre	Gravitaire	Roule		

### ACCESSOIRE

De	à	Type d'accessoire
0.00	0.00	Capot