

	Piézo ESSO 2	
X lambert 93		1039679
Y lambert 93		6732680
Z TN		265,274
Z tête		265,224
Profondeur	30 m	
Diamètre	65 mm	
Date fin de travaux		mars-13
Mode d'exécution	ODEX tubage à l'avancement diamètre 150mm	
état de l'ouvrage	accès, mesures, prélèvements	
utilisation	piézomètre	
niveau d'eau	244,08 mNGF le 27/11/2015	

Piézo ESSO 3	Piézo ESSO 4	
	1039659	1039634
	6732713	6732710
	264,959	265,463
	264,889	265,371
30 m	30 m	
65 mm	52 mm	
	mars-13	nov-15
ODEX tubage à l'avancement diamètre 150mm	ODEX diamètre 140mm	
accès, mesures, prélèvements	accès, mesures, prélèvements	
piézomètre	piézomètre	
244,07 mNGF le 27/11/2015	244,07 mNGF le 27/11/2015	