

RAPPORT DE CHANTIER

Entreprise :	Sarl BONIFACE 51420 WITRY LES REIMS	TEL : 03.26.97.11.61
Client :	SCEA de la Joliette - 7 rue de la Joliette - 02290 Tartiers	
Date :	11/06/2018	n° DRIRE : 131/02/2018
Affaire suivie par :	Monsieur LAMICHE Loïc	
Type de chantier :	Forage d'eau pour les besoins de l'irrigation	
Lieu du chantier :	Tartiers	

POMPAGE PAR PALIERS

Date :	26/06/2018	Niveau départ :	-35,56 m
Heure déb :	10h50	Hauteur du repère :	+ 0,70 m
Heure fin :	18h50	Refoulement :	200,00 m

Palier 1			
Temps	ND	Débit	Remontée
3mn	42,200	11,20	
4mn	41,850		36,790
6mn	41,560		
8mn	41,530		
10mn	41,570		36,480
15mn	41,690		
20mn	41,780		36,230
30mn	41,930		36,090
40mn	42,030		
50mn	42,120		35,960
60mn	42,220	10,70	35,890

Palier 2			
Temps	ND	Débit	Remontée
3mn	44,530	20,10	
4mn	45,080		38,020
6mn	45,670		
8mn	46,010		
10mn	46,210		37,390
15mn	46,610		
20mn	46,800		36,860
30mn	47,090		36,560
40mn	47,280		
50mn	47,420		36,320
60mn	47,520	19,70	36,200

Palier 3			
Temps	ND	Débit	Remontée
3mn	48,530	30,30	
4mn	49,280		39,400
6mn	50,130		
8mn	50,620		
10mn	50,920		38,150
15mn	51,400		
20mn	51,730		37,460
30mn	52,150		37,050
40mn	52,380		
50mn	52,550		36,700
60mn	52,690	29,10	36,480

Palier 4			
Temps	ND	Débit	Remontée
3mn	54,250	45,30	
4mn	55,560		41,370
6mn	56,950		
8mn	57,620		
10mn	58,030		39,580
15mn	58,670		
20mn	59,080		38,340
30mn	59,540		37,850
40mn	59,900		
50mn	60,200		37,250
60mn	60,360	43,00	36,980