

FICHE CARACTERISTIQUES OUVRAGE

Département :
Commune : MARTILLAC.
Lieu-dit : Château SMITH

Date réalisation :
Profondeur totale : 41m.

BSS003NQAC

Débit aux essais : 5 142 L/H.
Niveau Statique : 27m 85.
Niveau dynamique :

NOM CLIENT:
SARL D. CATIARD.
Ref: Château - SMITH - H - LAFITE
TéP:

de	à	NATURE DU TERRAIN	ETAGE
0	0,20	Terre végétale.	0,20
0,20	1,00	grave argileuse marron.	0,80
1,00	5,00	grave orange. detent + argileuse.	4,00
5,00	8,00	argile marron.	3,00
8,00	8,50	Calcaire coquillés dur } marron.	0,50
8,50	10,70	Calcaire tendre.	2,20
10,70	11,70	Calcaire coquillés dur. (gris)	1,00
11,70	12,00	Calcaire tendre marron.	0,30
12.	18,00	marne calcaire. grise.	6,00
18,00	21,00	detent + claire. (présence d'argile blanche et bleue pâle)	3,00
21,00	25,00	Calcaire très tendre. (très coquillés à 25,00 perte complète.	4,00
25	32,50	Calcaire tendre.	7,50
32,50	33,50	dur dur.	
33,50	42,50	Calcaire + ou - dur.	9,00
		Sondage 42,50	
		Tubage 41m.	
		dont 5 crépines 0,5 x 4m.	

