

## TRONCONS de L'OUVRAGE

## FORAGE D'EAU

Client:

Maître d'oeuvre:

Lieu de l'ouvrage :

80640 HORNOY LE BOURG

## LITHOLOGIE

De	à	Libellé
0.00	3.00	ARGILE BRUN A SILEX
3.00	16.00	CRAIE FRIABLE AVEC DES COUCHES MARNEUSE
16.00	85.00	CRAIE MARNEUSE AVEC DES COUCHES DE SILEX
85.00	95.00	CRAIE FRIABLE A SILEX

## FORAGE

De	à	Ø"	Ømm	Mode de forage	Fluide de forage
0.00	18.00	12"5/8	320.00	Rotary	Boue
18.00	95.00	5"7/8	150.00	Rotary	Boue

\* Reconnaissance

## TUBAGE

De	à	Ø"	Ømm	Épais.	Ecra.	Nature du tubage	Type	Slot	Vide %
0.00	18.00	8"5/8	220.00	0.00		Acier-ordinaire	Tube-plein		
0.00	74.00	4"7/8	125.00	0.00		P.v.c.	Tube-plein		
74.00	94.00	4"7/8	125.00	0.00		P.v.c.	Crepine fentes		

## REPLISSAGE

De	à	Ø"	Ømm	Matériau	Nature	Méthode de pose	Texture	Gra. (mm)	Vol. m3
0.00	18.00	8"5/8	220.00	Ciment	Cpa 55	Par canule dans			