

Numero
reception 3714.

DOSSIER TECHNIQUE

FORAGE D'EAU



| | |
|-------------------------|---|
| Entreprise: | SARL BRULE LATHUS FORAGE |
| Client: | BERNUCHON GILLES 19 rue de la Grenatière 86400 SAVIGNE |
| Maître d'oeuvre: | BERNUCHON GILLES 19 rue de la Grenatière 86400 SAVIGNE |
| Exploitant: | BERNUCHON GILLES 19 rue de la Grenatière 86400 SAVIGNE |

Code National BSS :

N° Déclaration ** :

Police de l'eau * :

* Numéro de déclaration au titre de la police de l'eau

** N° d'enregistrement de déclaration préalable

Lieu de l'ouvrage : 19 rue de la Grenatière
86400 SAVIGNE

Coordonnées : Longitude 000°19'6,73"E Latitude 046°09'8,63"N **Altitude :** 124.00 m

Nombre de forages : 1

Date début de l'ouvrage : 29/04/2019 **Resp. M. Ouvrage :** BERNUCHON GILLES

Date fin de l'ouvrage : 02/05/2019 **Resp. M. Oeuvre :** BERNUCHON GILLES

Machine : Reska R 30 **Resp. Chantier :** BRUNET

Date début pompage : 02/05/2019 **Niveau statique non perturbé :** 12.00 m

Date fin de pompage : 02/05/2019 **Débit Maxi. d'essai :** 11.00 m³/h

Nombre de nappes identifiées : 1 **Rabatement correspondant :** 0.83 m

Notes :

TRONCONS de L'OUVRAGE

FORAGE D'EAU



Charte qualité

| | |
|---------------------|-------------------------|
| Client: | BERNUCHON GILLES |
| Maître d'oeuvre: | BERNUCHON GILLES |
| Lieu de l'ouvrage : | 19 rue de la Grenatière |
| | 86400 SAVIGNE |

LITHOLOGIE

| De | à | Libellé |
|-------|-------|---|
| 0.00 | 0.50 | Terre végétale |
| 0.50 | 2.00 | Argile marrin plastique |
| 2.00 | 4.00 | Argile marron sableuse |
| 4.00 | 8.00 | Calcaire blanc à beige avec argile |
| 8.00 | 15.00 | Calcaire blanc compact |
| 15.00 | 16.00 | Calcaire jaunatre avec argile |
| 16.00 | 24.00 | Calcaire marron cristallisé |
| 24.00 | 27.00 | Calcaire gris beige avec fissuration orangé |
| 27.00 | 34.00 | Calcaire gris beige à fissuration fracturé |

FORAGE

| De | à | Ø" | Ømm | Mode de forage | Fluide de forage |
|-------|-------|-------|--------|----------------|------------------|
| 0.00 | 10.00 | 10" | 254.00 | M.ft. | Air |
| 10.00 | 34.00 | 6"1/4 | 158.00 | M.ft. | Air |

* Reconnaissance

ARRIVEES D'EAU

| Profondeur (m) | Débit (m3/heure) |
|----------------|------------------|
| 18.00 | 1.00 |
| 22.00 | 1.00 |
| 24.00 | 3.00 |
| 31.50 | 10.00 |

TUBAGE

| De | à | Ø" | Ømm | Epais. | Ecra. | Nature du tubage | Type | Slot | Vide % |
|-------|-------|-------|--------|--------|-------|------------------|----------------|------|--------|
| -0.50 | 10.00 | 6"5/8 | 168.00 | 4.00 | 12 | Acier-ordinaire | Tube-plein | | |
| 0.00 | 22.00 | 4"7/8 | 125.00 | 6.50 | 8 | P.v.c.-lisse | Tube-plein | | |
| 22.00 | 34.00 | 4"7/8 | 125.00 | 6.50 | 8 | P.v.c.-lisse | Crepine fentes | 1.00 | 15 |

REEMPLISSAGE

| De | à | Ø" | Ømm | Matériau | Nature | Méthode de pose | Texture | Gra. (mm) | Vol. m3 |
|------|-------|-------|--------|----------|--------|---------------------|---------|-----------|---------|
| 0.00 | 10.00 | 6"5/8 | 168.00 | Ciment | Cpj 32 | Annulaire avec tube | | | 0.30 |

ACCESSOIRE

| De | à | Type d'accessoire |
|-------|-------|--------------------|
| -0.50 | -0.50 | Bride de fermeture |
| 34.00 | 34.00 | Bouchon |