



EFCO - FORODIA
EXPLOITATION S.à.r.l.

Contrat Cloos

Carrière Poeckes Tetange

Date début : 09/10/2014

Cote NGF : 401.01

Profondeur : 0,00 - 38,00 m

Machine : Comacchio 305

X : 71683.350

Angle : 90

Y : 57502.814

1/50




Forage : F2


EXGTE B3.17.4/GTE

Profondeur	Lithologie	Niveau d'eau après forage	Outil	Tubage
0,00 m				
0	Alternance de marnes sableuses, calcaires et calcaires bioclastiques		à l'eau Ø 116 mm	Ø 140 mm
1				
2				1,50 m
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
9,80 m	9,80 m			
10	Calcaire gréseux avec intercalations de banques de calcaire bioclastique			
	10,00 m			

F2

Profondeur	Lithologie	Niveau d'eau après forage	Outil	Tubage
9,80 m				
10	Calcaire gréseux avec intercalations de banques de calcaire bioclastique		à l'eau Ø 116 mm	
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
21,00 m				

Profondeur	Lithologie		Niveau d'eau après forage	Outil	Tubage
9,80 m					
21		Calcaire gréseux avec intercalations de banques de calcaire bioclastique			
22					
23					
24					
25					
26					
26,80 m	26,80 m				
27		Bancs de calcaire alternant avec des marnes, grise	27,30 m 	à l'eau Ø 116 mm	
28					
29					
30					
31					
32					
	32,00 m				

Profondeur	Lithologie		Niveau d'eau après forage	Outil	Tubage
26,80 m					
32		Bancs de calcaire alternant avec des marnes, grise		à l'eau Ø 116 mm	
33					
34					
35					
36					
37					
38,00 m 38					
	38,00 m			38,00 m	