

RAPPORT DE CHANTIER

Entreprise :	Sarl BONIFACE 51420 WITRY LES REIMS	TEL : 03.26.97.11.61
Client :	Ferme du Canada, Chemin du Pont de Loche - 02000 Laon	
Date :	29/01/2018	n° DREAL : du 17/01/2018
Affaire suivie par :		
Type de chantier :	Forage d'eau pour les besoins de l'irrigation	
Lieu du chantier :	Ferme du Canada à Laon	

TERRAIN

[illegible]**FORAGE**

Profondeur finale :	36,40
----------------------------	--------------

De	à	Ø en mm	Mode de foration	Fluide de foration
			Rotary / Tarière / Battage	Air / Eau / Boue
0,00	2,70	500	Tarière	à sec
2,70	37,00	380	Rotary	Boue

TUBAGE

De	à	Ø en mm	Epaisseur	Matière tube	Crépiné/ouv	Plein
0,00	3,00	406	406/396	Acier E24.2		x
-0,20	11,70	315	315/285	PVC		x
11,70	35,10	315	315/285	PVC	x 3 mm	
35,10	36,40	315	315/285	PVC		x