

## TRONCONS de L'OUVRAGE

## FORAGE D'EAU

Client:

Maître d'oeuvre:

Lieu de l'ouvrage :

60190

BAILLEUL LE SOC

## LITHOLOGIE

De	à	Libellé
0.00	2.00	ARGILE A SILEX
2.00	9.00	CRAIE A SILEX
9.00	68.00	CRAIE MARNEUSE A SILEX
68.00	76.00	CRAIE MARNEUSE GRISE A SILEX
76.00	100.00	CRAIE MARNEUSE AVEC DES MORCEAUX ET SILEX

## FORAGE

De	à	Ø"	Ømm	Mode de forage	Fluide de forage
0.00	23.50	21"5/8	550.00	Rotary	Boue
23.50	100.00	15"	380.00	Rotary	Boue

\* Reconnaissance

## TUBAGE

De	à	Ø"	Ømm	Epais.	Ecra.	Nature du tubage	Type	Slot	Vide %
0.00	23.50	16"	406.00	0.00		Acier-ordinaire	Tube-plein		
0.00	43.00	12"3/8	315.00	0.00		P.v.c.	Tube-plein		
43.00	100.00	12"3/8	315.00	0.00		P.v.c.	Crepine fentes		

## REMPLISSAGE

De	à	Ø"	Ømm	Matériau	Nature	Méthode de pose	Texture	Gra. (mm)	Vol. m3
0.00	23.50	16"	406.00	Ciment	Cpa 55	Sous pression			