

# TRONCONS de L'OUVRAGE

## PIEZO 2



Client:

Maître d'oeuvre:

Lieu de l'ouvrage : La vassière  
50200 MONTSURVENT

### LITHOLOGIE

De	à	Libellé
0.00	4.00	Schiste marron
4.00	77.00	Schiste gris

### FORAGE

De	à	Ø"	Ømm	Mode de forage	Fluide de forage
0.00	4.00	9"7/8	250.00	M.f.t.	Air
4.00	77.00	6"1/2	165.00	M.f.t.	Air

\* Reconnaissance

### ARRIVEES D'EAU

Profondeur (m)	Débit (m3/heure)
46.00	0.70

### TUBAGE

De	à	Ø"	Ømm	Epais.	Ecra.	Nature du tubage	Type	Slot	Vide %
0.00	14.00	5"1/2	140.00	0.00		P.v.c.	Tube-plein		
14.00	77.00	5"1/2	140.00	0.00		P.v.c.	Crepine fentes		

### REEMPLISSAGE

De	à	Ø"	Ømm	Matériau	Nature	Méthode de pose	Texture	Gra. (mm)	Vol. m3
0.00	6.00	5"1/2	140.00	Ciment	Clk	Sous pression	Autre		

### ACCESSOIRE

De	à	Type d'accessoire
6.00	6.00	Packer