

TRONCONS de L'OUVRAGE

PIEZO 3



Client:

Maître d'oeuvre:

Lieu de l'ouvrage : La vassière
50200 MONTSURVENT

LITHOLOGIE

De	à	Libellé
0.00	2.00	Schiste marron
2.00	100.00	Schiste gris

FORAGE

De	à	Ø"	Ømm	Mode de forage	Fluide de forage
0.00	2.00	9"7/8	250.00	M.f.t.	Air
2.00	100.00	6"1/2	165.00	M.f.t.	Air

* Reconnaissance

ARRIVEES D'EAU

Profondeur (m)	Débit (m3/heure)
12.00	0.50

TUBAGE

De	à	Ø"	Ømm	Epais.	Ecra.	Nature du tubage	Type	Slot	Vide %
0.00	10.00	5"1/2	140.00	0.00		P.v.c.	Tube-plein		
10.00	100.00	5"1/2	140.00	0.00		P.v.c.	Crepine fentes		

REMPLISSAGE

De	à	Ø"	Ømm	Matériau	Nature	Méthode de pose	Texture	Gra. (mm)	Vol. m3
0.00	3.00	5"1/2	140.00	Ciment	Clk	Sous pression	Autre		

ACCESSOIRE

De	à	Type d'accessoire
3.00	3.00	Packer