

PIEZOMÈTRE (PZ 6)

| | |
|------------------|---|
| Entreprise: | GTR FORAGES |
| Client: | COMMUNAUTÉ CAUX VALLÉE DE SEINE Maison de l'Intercommunalité / Allée du Câtillon 76170 LILLEBONNE |
| Maître d'oeuvre: | GEOTEC |
| Exploitant: | COMMUNAUTÉ CAUX VALLÉE DE SEINE Maison de l'Intercommunalité / Allée du Câtillon 76170 LILLEBONNE |

Code National BSS :

N° Déclaration ** :

Police de l'eau * :

* Numéro de déclaration au titre de la police de l'eau

** N° d'enregistrement de déclaration préalable

Lieu de l'ouvrage : Val au Grés

76210 BOLBEC

Coordonnées : **Longitude** 1517028.00 **Latitude** 9155815.40 **Altitude :** 61.20 m
Zone Lambert CC zone 50

Nombre de forages : 1

Date début de l'ouvrage : 04/11/2019

Resp. M. Ouvrage :

Date fin de l'ouvrage : 08/11/2019

Resp. M. Oeuvre :

Machine : Fraste

Resp. Chantier : MR VIÉ

Date début pompage : 08/11/2019

Niveau statique non perturbé : 45.20 m

Date fin de pompage : 14/11/2019

Débit Maxi. d'essai : 0.20 m3/h

Nombre de nappes identifiées :

Rabattement correspondant : 0.00 m

Notes :

Tubage de soutènement diamètre 195 mm de 0 à 30 m
Soufflage à l'air pendant 2 heures et pompage pendant 8 heures
Margelle béton de 3 m², capot cadenassé et étrier de protection



TRONCONS de L'OUVRAGE

PIEZOMÈTRE (PZ 6)



Client: COMMUNAUTÉ CAUX VALLÉE DE SEINE

Maître d'oeuvre: GEOTEC

Lieu de l'ouvrage : Val au Grés

76210 BOLBEC

FORAGE

| De | à | Ø" | Ømm | Mode de forage | Fluide de forage |
|------|-------|-------|--------|----------------|------------------|
| 0.00 | 63.00 | 8"1/8 | 205.00 | M.f.t. | Air |

* Reconnaissance

TUBAGE

| De | à | Ø" | Ømm | Epais. | Ecra. | Nature du tubage | Type | Slot | Vide % |
|-------|-------|-------|--------|--------|-------|------------------|--------------------------|------|--------|
| 0.00 | 30.00 | 4"1/2 | 114.00 | 0.00 | | P.v.c.-lisse | Tube-plein | | |
| 30.00 | 62.00 | 4"1/2 | 114.00 | 0.00 | | P.v.c.-lisse | Crepine fentes-continues | 1.00 | |
| 62.00 | 63.00 | 4"1/2 | 114.00 | 0.00 | | P.v.c.-lisse | Tube-plein | | |

REEMPLISSAGE

| De | à | Ø" | Ømm | Matériau | Nature | Méthode de pose | Texture | Gra. (mm) | Vol. m3 |
|-------|-------|-------|--------|---------------|--------------|-----------------|---------|-----------|---------|
| 0.00 | 27.00 | 4"1/2 | 114.00 | Ciment | Clk | Sous pression | | | 1.20 |
| 27.00 | 29.00 | 4"1/2 | 114.00 | Billes-argile | Compactonite | | | | 0.05 |
| 29.00 | 63.00 | 4"1/2 | 114.00 | Gravier | Autre | Gravitaire | Roule | 2.00-4.00 | 1.40 |

ACCESSOIRE

| De | à | Type d'accessoire |
|-------|-------|-------------------|
| 5.00 | 5.00 | Centreur |
| 10.00 | 10.00 | Centreur |
| 15.00 | 15.00 | Centreur |
| 20.00 | 20.00 | Centreur |
| 25.00 | 25.00 | Centreur |
| 30.00 | 30.00 | Centreur |
| 35.00 | 35.00 | Centreur |
| 40.00 | 40.00 | Centreur |
| 45.00 | 45.00 | Centreur |
| 50.00 | 50.00 | Centreur |
| 55.00 | 55.00 | Centreur |
| 60.00 | 60.00 | Centreur |