

## TRONCONS de L'OUVRAGE

## FORAGE D'EAU

Client:

Maître d'oeuvre:

Lieu de l'ouvrage : RUE JACQUES FAUQUET

76210 BOLBEC

## LITHOLOGIE

De	à	Libellé
0.00	1.00	REMBLAIS
1.00	3.00	TERRE ARGILEUSE
3.00	9.00	ARGILE SABLEUSE
9.00	11.00	CRAIE EBOULANTE
11.00	89.00	CRAIE BLANCHE A SILEX
89.00	90.00	ALBIEN

## FORAGE

De	à	Ø"	Ømm	Mode de forage	Fluide de forage
0.00	90.00	6"1/2	165.00	M.f.t.	Air

\* Reconnaissance

## ARRIVEES D'EAU

Profondeur (m)	Débit (m3/heure)
80.00	1.00

## TUBAGE

De	à	Ø"	Ømm	Epais.	Ecra.	Nature du tubage	Type	Slot	Vide %
0.00	70.00	4"7/8	125.00	6.00	8	P.v.c.	Tube-plein	0.75	
70.00	86.00	4"7/8	125.00	6.00	8	P.v.c.	Crepine fentes		
86.00	90.00	4"7/8	125.00	6.00	8	P.v.c.	Tube-plein		

## REMPLISSAGE

De	à	Ø"	Ømm	Matériau	Nature	Méthode de pose	Texture	Gra. (mm)	Vol. m3
0.00	12.00	4"7/8	125.00	Ciment	Clk	Gravitaire			0.50