

DOSSIER TECHNIQUE

FORAGE D'EAU N°2 : REJET

Entreprise:

Client:

Maître d'oeuvre:

Exploitant:

Code National BSS : BSS003JMEA

N° Déclaration ** :

Police de l'eau * :

* Numéro de déclaration au titre de la police de l'eau

** N° d'enregistrement de déclaration préalable

Lieu de l'ouvrage : LE CHATEAU
50180 HEBECREVON

Coordonnées : **Longitude** 0 **Latitude** 0 **Altitude :** 0.00 m
Zone Lambert 1 carto métrique

Nombre de forages : 1

Date début de l'ouvrage : 03/10/2018 **Resp. M. Ouvrage :** CHATEAU DE LA ROQUE

Date fin de l'ouvrage : 03/10/2018 **Resp. M. Oeuvre :** COUBRUN

Machine : Stenuick **Resp. Chantier :** COUBRUN

Date début pompage : **Niveau statique non perturbé :** 5.50 m

Date fin de pompage : **Débit Maxi. d'essai :** 0.00 m3/h

Nombre de nappes identifiées : 1 **Rabattement correspondant :** 0.00 m

Notes :

TRONCONS de L'OUVRAGE

FORAGE D'EAU N°2 : REJET

Client:

Maître d'oeuvre:

BREBANT FORAGE

Lieu de l'ouvrage :

LE CHATEAU

50180

HEBECREVON

LITHOLOGIE

De	à	Libellé
0.00	1.00	TERRE
1.00	6.00	SCHISTE MARRON
6.00	31.00	SCHISTE BLEU

FORAGE

De	à	Ø"	Ømm	Mode de forage	Fluide de forage
0.00	10.00	10"	254.00	M.f.t.	Air
10.00	31.00	6"1/2	165.00	M.f.t.	Air

* Reconnaissance

ARRIVEES D'EAU

Profondeur (m)	Débit (m3/heure)
9.00	1.00
20.00	5.00
26.00	15.00
31.00	20.00

TUBAGE

De	à	Ø"	Ømm	Epais.	Ecra.	Nature du tubage	Type	Slot	Vide %
0.00	17.00	4"7/8	125.00	0.00		P.v.c.	Tube-plein		
17.00	29.00	4"7/8	125.00	0.00		P.v.c.	Crepine fentes		
29.00	31.00	4"7/8	125.00	0.00		P.v.c.	Tube-plein		

REMPLISSAGE

De	à	Ø"	Ømm	Matériau	Nature	Méthode de pose	Texture	Gra. (mm)	Vol. m3
0.00	10.00	4"7/8	125.00	Ciment	Ciment-bentonite	Sous pression			
10.00	12.00	4"7/8	125.00	Billes-argile	Compactonite				