

FORAGE DE POMPAGE (2)

Entreprise:

Client:

Maître d'oeuvre:

Exploitant:

Code National BSS : BSS004AHHN

N° Déclaration ** : 5170

Police de l'eau * :

* Numéro de déclaration au titre de la police de l'eau

** N° d'enregistrement de déclaration préalable

Lieu de l'ouvrage : Le grand bois balai
61400 REVEILLON

Coordonnées : Longitude 000°56'40,62"E Latitude 048°49'42,12"N **Altitude :** 0.00 m

Nombre de forages : 1

Date début de l'ouvrage : 31/01/2019

Resp. M. Ouvrage :

Date fin de l'ouvrage : 31/01/2019

Resp. M. Oeuvre :

Machine : Fraste

Resp. Chantier : MR LAURENT

Date début pompage : 01/02/2019

Niveau statique non perturbé : 9.33 m

Date fin de pompage : 06/02/2019

Débit Maxi. d'essai : 6.00 m3/h

Nombre de nappes identifiées :

Rabattement correspondant : 2.80 m

Notes : Air lift de nettoyage pendant 2 heures



TRONCONS de L'OUVRAGE

FORAGE DE POMPAGE (2)



Client:
Maître d'oeuvre: GTR FORAGES
Lieu de l'ouvrage : Le grand bois balai
61400 **REVEILLON**

LITHOLOGIE

De	à	Libellé
0.00	1.00	Terre et limon
1.00	3.00	Argile marron
3.00	10.00	Sable argileux marron beige
10.00	15.50	Calcaire blanc
15.50	52.00	Calcaire gris

FORAGE

De	à	Ø"	Ømm	Mode de forage	Fluide de forage
0.00	52.00	8"5/8	220.00	M.f.t.	Air

* Reconnaissance

TUBAGE

De	à	Ø"	Ømm	Epais.	Ecra.	Nature du tubage	Type	Slot	Vide %
0.00	19.00	4"7/8	125.00	0.00		P.v.c.-lisse	Tube-plein		
19.00	43.00	4"7/8	125.00	0.00		P.v.c.-lisse	Crepine fentes-continues	1.00	
43.00	46.00	4"7/8	125.00	0.00		P.v.c.-lisse	Tube-plein		
46.00	49.00	4"7/8	125.00	0.00		P.v.c.-lisse	Crepine fentes-continues	1.00	
49.00	52.00	4"7/8	125.00	0.00		P.v.c.-lisse	Tube-plein		

REMPLISSAGE

De	à	Ø"	Ømm	Matériau	Nature	Méthode de pose	Texture	Gra. (mm)	Vol. m3
0.00	17.00	4"7/8	125.00	Ciment	Clk	Sous pression			
17.00	18.00	4"7/8	125.00	Billes-argile	Compactonite				0.05
18.00	52.00	4"7/8	125.00	Gravier	Autre	Gravitaire	Roule	2.00-4.00	1.20