

DOSSIER TECHNIQUE

FORAGE D'EAU

Entreprise:

Client:

Maître d'oeuvre:

Exploitant:

Code National BSS : BSS004AJBD / F

N° Déclaration ** :

Police de l'eau * :

* Numéro de déclaration au titre de la police de l'eau

** N° d'enregistrement de déclaration préalable

Lieu de l'ouvrage : 2 RUE DE MARLE
02120 LE HERIE LA VIEVILLE

Coordonnées : **Longitude** 694 180 **Latitude** 2 536 652 **Altitude :** 135.88 m
Zone Lambert 2 étendu métrique

Nombre de forages : 1

Date début de l'ouvrage : 31/03/2020 **Resp. M. Ouvrage :**

Date fin de l'ouvrage : 01/04/2020 **Resp. M. Oeuvre :**

Machine : FRASTE **Resp. Chantier :**

Date début pompage : **Niveau statique non perturbé :** 52.00 m

Date fin de pompage : **Débit Maxi. d'essai :** 8.00 m3/h

Nombre de nappes identifiées : **Rabattement correspondant :** 0.00 m

Notes : RABATTEMENT NUL
 SANS ACIDE

TRONCONS de L'OUVRAGE

FORAGE D'EAU

Client:

Maître d'oeuvre:

Lieu de l'ouvrage : 2 RUE DE MARLE

02120 LE HERIE LA VIEVILLE

LITHOLOGIE

De	à	Libellé
0.00	12.00	CRAIE FRIABLE AVEC DES COUCHES MARNEUSE
12.00	30.00	CRAIE MARNEUSE AVEC DES MORCEAUX
30.00	40.00	CRAIE MARNEUSE JAUNE AVEC DES MORCEAUX
40.00	88.00	CRAIE MARNEUSE JAUNE AVEC DES SILEX
88.00	89.00	ARGILE

FORAGE

De	à	Ø"	Ømm	Mode de forage	Fluide de forage
0.00	17.50	12"5/8	320.00	Rotary	Boue
17.50	89.00	5"7/8	150.00	Rotary	Boue

* Reconnaissance

TUBAGE

De	à	Ø"	Ømm	Epais.	Ecra.	Nature du tubage	Type	Slot	Vide %
0.00	17.50	8"5/8	220.00	0.00		Acier-ordinaire	Tube-plein		
0.00	55.00	4"7/8	125.00	0.00		P.v.c.	Tube-plein		
55.00	89.00	4"7/8	125.00	0.00		P.v.c.	Crepine fentes		

REEMPLISSAGE

De	à	Ø"	Ømm	Matériau	Nature	Méthode de pose	Texture	Gra. (mm)	Vol. m3
0.00	17.50	8"5/8	220.00	Ciment	Cpa 55	Sous pression			