

# DOSSIER TECHNIQUE

## FORAGE D'EAU N°1

Entreprise:

Client:

Maître d'oeuvre:

Exploitant:

Code National BSS : BSS003MUWS

N° Déclaration \*\* :

Police de l'eau \* :

\* Numéro de déclaration au titre de la police de l'eau

\*\* N° d'enregistrement de déclaration préalable

**Lieu de l'ouvrage :** 8 RUE DU CENTRE  
14380 LANDELLES ET COUPIGNY

**Coordonnées :**      **Longitude**      0      **Latitude**      0      **Altitude :**      0.00    m  
**Zone**    Lambert 1 carto métrique

**Nombre de forages :** 1

<b><u>Date début de l'ouvrage :</u></b>	16/04/2019	<b><u>Resp. M. Ouvrage :</u></b>	JEANNE
<b><u>Date fin de l'ouvrage :</u></b>	16/04/2019	<b><u>Resp. M. Oeuvre :</u></b>	CHRISTOPHE PRUDENCE
<b><u>Machine :</u></b>	Stenuick	<b><u>Resp. Chantier :</u></b>	PRUDENCE

<b><u>Date début pompage :</u></b>	03/05/2019	<b><u>Niveau statique non perturbé :</u></b>	10.00    m
<b><u>Date fin de pompage :</u></b>	06/05/2019	<b><u>Débit Maxi. d'essai :</u></b>	2.50    m3/h
<b><u>Nombre de nappes identifiées :</u></b>		<b><u>Rabattement correspondant :</u></b>	0.00    m

**Notes :**      NIVEAU STATIQUE : 10 METRES  
NIVEAU DYNAMIQUE : 13.35 METRES : 2.5 M3/HEURE (durant 3 JOURS d'essai)

## TRONCONS de L'OUVRAGE

## FORAGE D'EAU N°1

Client:

Maître d'oeuvre:

BREBANT FORAGE

Lieu de l'ouvrage :

8 RUE DU CENTRE

14380

LANDELLES ET COUPIGNY

## LITHOLOGIE

De	à	Libellé
0.00	1.00	TERRE
1.00	10.00	SCHISTE MARRON
10.00	64.00	SCHISTE BLEU

## FORAGE

De	à	Ø"	Ømm	Mode de forage	Fluide de forage
0.00	12.00	10"	254.00	M.f.t.	Air
12.00	64.00	6"1/2	165.00	M.f.t.	Air

\* Reconnaissance

## ARRIVEES D'EAU

Profondeur (m)	Débit (m3/heure)
16.00	1.00
30.00	2.70
50.00	2.80
64.00	5.00

## TUBAGE

De	à	Ø"	Ømm	Epais.	Ecra.	Nature du tubage	Type	Slot	Vide %
0.00	20.00	4"7/8	125.00	5.00		P.v.c.	Tube-plein	1.00	
20.00	24.00	4"7/8	125.00	5.00		P.v.c.	Crepine fentes		
24.00	32.00	4"7/8	125.00	5.00		P.v.c.	Tube-plein		
32.00	36.00	4"7/8	125.00	5.00		P.v.c.	Crepine fentes		
36.00	44.00	4"7/8	125.00	5.00		P.v.c.	Tube-plein		
44.00	48.00	4"7/8	125.00	5.00		P.v.c.	Crepine fentes		
48.00	52.00	4"7/8	125.00	5.00		P.v.c.	Tube-plein		
52.00	56.00	4"7/8	125.00	5.00		P.v.c.	Crepine fentes		
56.00	60.00	4"7/8	125.00	5.00		P.v.c.	Tube-plein		
60.00	64.00	4"7/8	125.00	5.00		P.v.c.	Crepine fentes		

## REMPLISSAGE

De	à	Ø"	Ømm	Matériau	Nature	Méthode de pose	Texture	Gra. (mm)	Vol. m3
0.00	11.00	4"7/8	125.00	Ciment	Ciment-bentonite	Sous pression			

REPLISSAGE (suite)

De	à	Ø"	Ømm	Matériau	Nature	Méthode de pose	Texture	Gra. (mm)	Vol. m3
11.00	12.00	4"7/8	125.00	Billes-argile	Compactonite				