

DOSSIER TECHNIQUE

FORAGE DE REJET



Entreprise:

Client:

Maître d'oeuvre:

Exploitant:

Code National BSS : BSS003GPBU

N° Déclaration ** :

Police de l'eau * :

* Numéro de déclaration au titre de la police de l'eau

** N° d'enregistrement de déclaration préalable

Lieu de l'ouvrage : Parcelle 25 rue des Sports
14170 ST PIERRE SUR DIVES

Coordonnées : Longitude 478 561 Latitude 6 883 752 Altitude : 44.30 m
Zone Lambert-93 métrique

Nombre de forages : 1

Date début de l'ouvrage : 11/03/2019

Resp. M. Ouvrage :

Date fin de l'ouvrage : 13/05/2019

Resp. M. Oeuvre :

Machine :

Resp. Chantier :

Date début pompage : 24/04/2019

Niveau statique non perturbé : 18.26 m

Date fin de pompage : 25/04/2019

Débit Maxi. d'essai : 55.00 m3/h

Nombre de nappes identifiées :

Rabattement correspondant : 5.30 m

Notes :

TRONCONS de L'OUVRAGE

FORAGE DE REJET



Client:

Maître d'oeuvre:

Lieu de l'ouvrage :

14170 ST PIERRE SUR DIVES

LITHOLOGIE

De	à	Libellé
0.00	12.00	Calcaire
12.00	70.00	Calcaire marneux

FORAGE

De	à	Ø"	Ømm	Mode de forage	Fluide de forage
0.00	23.30	23"5/8	600.00	Tariere	Eau-claire
23.30	70.00	15"	380.00	M.f.t.	Air

* Reconnaissance

TUBAGE

De	à	Ø"	Ømm	Epais.	Ecra.	Nature du tubage	Type	Slot	Vide %
-0.70	23.30	16"	406.00	0.00		Acier-ordinaire	Tube-plein		
-0.70	27.30	11"	280.00	0.00		P.v.c.	Tube-plein		
27.30	28.00	10"3/4	273.00	0.00		Inox-aisi-304	Tube-plein		
28.00	68.00	10"3/4	273.00	0.00		Inox-aisi-304	Crepine nervures-rep.		
68.00	70.00	10"3/4	273.00	0.00		Inox-aisi-304	Tube-plein		

REMPLISSAGE

De	à	Ø"	Ømm	Matériau	Nature	Méthode de pose	Texture	Gra. (mm)	Vol. m3
0.00	23.30	16"	406.00	Ciment	Cem 32.50	Sous pression			4.90
18.30	70.00	11"	280.00	Gravier	Siliceux de gironde	Gravitaire	Roule	4.00-8.00	3.50

ACCESSOIRE

De	à	Type d'accessoire
-0.70	-0.70	Capot
38.00	38.00	Centreur
48.00	48.00	Centreur
58.00	58.00	Centreur
68.00	68.00	Centreur