

DOSSIER TECHNIQUE

PIÉZOMÈTRE SC 3

Entreprise:	GEOTEC
Client:	COMMUNAUTÉ CAUX VALLÉE DE SEINE Maison de l'Intercommunalité / Allée du Câtillon 76170 LILLEBONNE
Maître d'oeuvre:	BRGM
Exploitant:	COMMUNAUTÉ CAUX VALLÉE DE SEINE Maison de l'Intercommunalité / Allée du Câtillon 76170 LILLEBONNE

Code National BSS :

N° Déclaration ** :

Police de l'eau * :

* Numéro de déclaration au titre de la police de l'eau

** N° d'enregistrement de déclaration préalable

Lieu de l'ouvrage :

76210 BOLBEC

<u>Coordonnées :</u>	Longitude	518 162	Latitude	6 944 688	<u>Altitude :</u>	67.00 m
	Zone	Lambert-93 métrique				

Nombre de forages : 1

Date début de l'ouvrage : 14/02/2020

Resp. M. Ouvrage :

Date fin de l'ouvrage : 25/02/2020

Resp. M. Oeuvre :

Machine : Soco 601

Resp. Chantier : TRISTAN

Date début pompage : 25/02/2020

Niveau statique non perturbé : 6.20 m

Date fin de pompage : 25/02/2020

Débit Maxi. d'essai : 0.00 m3/h

Nombre de nappes identifiées :

Rabattement correspondant : 0.00 m

Notes : Soufflage à l'air pendant 4 heures et pompage pendant 4 heures
Margelle béton de 1.4 x 1.4 m avec capot cadénassé

TRONCONS de L'OUVRAGE

PIÉZOMÈTRE SC 3

Client:	COMMUNAUTÉ CAUX VALLÉE DE SEINE	C
Maître d'oeuvre:	BRGM	
Lieu de l'ouvrage :		
	76210	BOLBEC

LITHOLOGIE

De	à	Libellé
0.00	2.50	Remblais
2.50	4.50	Tuf calcaire
4.50	18.40	Gaize inférieur
18.40	25.50	Argile de gault

FORAGE

De	à	Ø"	Ømm	Mode de forage	Fluide de forage
0.00	25.50	7"7/8	200.00	Rotary	Boue

* Reconnaissance

TUBAGE

De	à	Ø"	Ømm	Epais.	Ecra.	Nature du tubage	Type	Slot	Vide %
0.00	4.50	4"1/2	114.00	0.00		P.v.c.-lisse	Tube-plein		
4.50	19.50	4"1/2	114.00	0.00		P.v.c.-lisse	Crepine fentes-continues	1.00	
19.50	25.50	4"1/2	114.00	0.00		P.v.c.-lisse	Tube-plein		

REMPLISSAGE

De	à	Ø"	Ømm	Matériau	Nature	Méthode de pose	Texture	Gra. (mm)	Vol. m3
0.00	3.00	4"1/2	114.00	Ciment	Clk	Sous pression			
3.00	4.00	4"1/2	114.00	Billes-argile	Compactonite				
4.00	19.50	4"1/2	114.00	Gravier	Autre	Gravitaire	Roule	2.00-4.00	
19.50	25.50	4"1/2	114.00	Billes-argile	Compactonite				

ACCESSOIRE

De	à	Type d'accessoire
5.00	5.00	Centreur
10.00	10.00	Centreur
15.00	15.00	Centreur
20.00	20.00	Centreur
25.00	25.00	Centreur