

DOSSIER TECHNIQUE

FORAGE D'EAU

Entreprise:

Client:

Maître d'oeuvre:

Exploitant:

Code National BSS :

N° Déclaration ** :

Police de l'eau * :

* Numéro de déclaration au titre de la police de l'eau

** N° d'enregistrement de déclaration préalable

Lieu de l'ouvrage : FERME DES MOULINS
27110 CESSVILLE

Coordonnées : **Longitude** 0 **Latitude** 0 **Altitude :** 152.00 m
Zone

Nombre de forages : 1

Date début de l'ouvrage : 11/05/2020

Resp. M. Ouvrage :

Date fin de l'ouvrage : 26/05/2020

Resp. M. Oeuvre :

Machine :

Resp. Chantier :

Date début pompage :

Niveau statique non perturbé : 64.57 m

Date fin de pompage :

Débit Maxi. d'essai : 6.00 m³/h

Nombre de nappes identifiées : 1

Rabatement correspondant : 0.00 m

Notes :

TRONCONS de L'OUVRAGE

FORAGE D'EAU

Client:

Maître d'oeuvre:

Lieu de l'ouvrage : FERME DES MOULINS

27110 CESSVILLE

LITHOLOGIE

De	à	Libellé
0.00	2.00	Limons
2.00	27.00	Argile orange Å silex
27.00	39.00	Craie blanche tendre
39.00	79.00	Craie blanche Å silex
79.00	144.00	Craie grise Å silex noir

FORAGE

De	à	Ø"	Ømm	Mode de forage	Fluide de forage
0.00	40.00	10"	254.00	M.f.t.	Air
40.00	144.00	8"1/2	216.00	M.f.t.	Air

* Reconnaissance

TUBAGE

De	à	Ø"	Ømm	Epais.	Ecra.	Nature du tubage	Type	Slot	Vide %
0.00	40.00	9"	229.00	0.00		Acier-ordinaire	Tube-plein		
0.00	115.00	4"7/8	125.00	0.00		P.v.c.	Tube-plein		
115.00	143.00	4"7/8	125.00	0.00		P.v.c.	Crepine fentes-continues	1.00	
143.00	144.00	4"7/8	125.00	0.00		P.v.c.	Tube-decanteur		

REMPLISSAGE

De	à	Ø"	Ømm	Matériau	Nature	Méthode de pose	Texture	Gra. (mm)	Vol. m3
0.00	40.00	9"	229.00	Ciment	Cpa 55	Gravitaire			

ACCESSOIRE

De	à	Type d'accessoire
143.85	144.00	Bouchon