

## TRONCONS de L'OUVRAGE

**PZ3**

Client:

Maître d'oeuvre:

Lieu de l'ouvrage :

76410

CLEON

### LITHOLOGIE

De	à	Libellé
0.00	2.00	Alluvions - Sables et cailloux marron
2.00	12.00	Alluvions - Sables et Cailloux Crème
12.00	16.00	Craie à silex

### FORAGE

De	à	Ø"	Ømm	Mode de forage	Fluide de forage
0.00	3.20	6"	152.00	Rotary	Eau-claire
3.20	16.00	5"	127.00	Rotary	Eau-claire

\* Reconnaissance

### ARRIVEES D'EAU

Profondeur (m)	Débit (m3/heure)
4.05	1.00

### TUBAGE

De	à	Ø"	Ømm	Epais.	Ecra.	Nature du tubage	Type	Slot	Vide %
0.00	5.00	3"1/2	90.00	0.00		P.v.c.	Tube-plein		
5.00	14.00	3"1/2	90.00	0.00		P.v.c.	Crepine fentes		

### REMPLISSAGE

De	à	Ø"	Ømm	Matériau	Nature	Méthode de pose	Texture	Gra. (mm)	Vol. m3
0.00	3.20	3"1/2	90.00	Ciment	Cpa 55	Gravitaire			
3.20	4.20	3"1/2	90.00	Argile					
4.20	14.00	3"1/2	90.00	Gravier	Graviers de loire	Gravitaire	Roule		

### ACCESSOIRE

De	à	Type d'accessoire
14.00	14.00	Bouchon