

TRONCONS de L'OUVRAGE

PZ1

Client:

Maître d'oeuvre:

Lieu de l'ouvrage :

76410

CLEON

LITHOLOGIE

De	à	Libellé
0.00	2.00	Alluvions - Sables et cailloux marron
2.00	9.00	Alluvions - Sables et Cailloux Crème
9.00	16.00	Craie à silex

FORAGE

De	à	Ø"	Ømm	Mode de forage	Fluide de forage
0.00	4.00	6"	152.00	Rotary	Eau-claire
4.00	16.00	5"	127.00	Rotary	Eau-claire

* Reconnaissance

ARRIVEES D'EAU

Profondeur (m)	Débit (m3/heure)
5.51	1.00

TUBAGE

De	à	Ø"	Ømm	Epais.	Ecra.	Nature du tubage	Type	Slot	Vide %
0.00	6.00	3"1/2	90.00	0.00		P.v.c.	Tube-plein		
6.00	15.00	3"1/2	90.00	0.00		P.v.c.	Crepine fentes		

REMPLISSAGE

De	à	Ø"	Ømm	Matériau	Nature	Méthode de pose	Texture	Gra. (mm)	Vol. m3
0.00	4.00	3"1/2	90.00	Ciment	Cpa 55	Gravitaire			
4.00	5.00	3"1/2	90.00	Argile					
5.00	15.00	3"1/2	90.00	Gravier	Graviers de loire	Gravitaire	Roule		

ACCESSOIRE

De	à	Type d'accessoire
15.00	15.00	Bouchon