

TRONCONS de L'OUVRAGE

FORAGE D'EAU

Client:			
Maître d'oeuvre:			
Lieu de l'ouvrage :	43 rue des Estuaires		
	50220	ST QUENTIN SUR LE HOMME	

LITHOLOGIE

De	à	Libellé
0.00	1.00	Terre
1.00	8.00	Limon
8.00	14.00	Schiste tendre
14.00	52.00	Schiste + quartz

FORAGE

De	à	Ø"	Ømm	Mode de forage	Fluide de forage
0.00	9.60	12"1/4	311.00	M.f.t.	Air
9.60	19.20	10"	254.00	M.f.t.	Air
19.20	52.00	6"1/2	165.00	M.f.t.	Air

* Reconnaissance

ARRIVEES D'EAU

Profondeur (m)	Débit (m3/heure)
19.00	5.00
25.00	15.00
52.00	20.00

TUBAGE

De	à	Ø"	Ømm	Epais.	Ecra.	Nature du tubage	Type	Slot	Vide %
0.00	1.00	12"1/4	311.00	0.00		P.v.c.	Tube-plein		
1.00	8.00	7"7/8	200.00	0.00		P.v.c.	Tube-plein		
34.50	38.50	4"7/8	125.00	0.00		P.v.c.	Crepine fentes	2.00	
38.50	46.00	4"7/8	125.00	0.00		P.v.c.	Tube-plein		
46.00	52.00	4"7/8	125.00	0.00		P.v.c.	Crepine fentes	2.00	
8.00	94.50	4"7/8	125.00	0.00		P.v.c.	Tube-plein		

REMPLISSAGE

De	à	Ø"	Ømm	Matériau	Nature	Méthode de pose	Texture	Gra. (mm)	Vol. m3
0.00	1.00	12"1/4	311.00	Ciment	Autre	Sous pression			
1.00	8.00	7"7/8	200.00	Ciment	Autre	Sous pression			
8.00	33.00	4"7/8	125.00	Ciment	Autre	Sous pression			