



005672
07795X0003

INTERCALAIRE N° 5

779-5-3

Forage n° 2 du stade de MARGAUX

ESSAIS DE DEBIT OFFICIELS

Observations d'après les mesures effectuées
par le foreur, M. AUBIC, du Centre d'hydrogéologie et géochimie
et par MM. BELLEGARDE et CHARPENTIER du B.R.G.M.

Date et heure	Temps écoulé (en mn)	Débit au pitot lecture: débit (en cm): (m3/h)	Distance du plan d'eau au sol: N.G.F. (en m)	Observations
<u>8/1/1962</u>				
5h	-	-	-	Mesures foreur
5h	0	18	100	Début de pompage
à 22h	1140	18	100	
<u>9/1/1962</u>				
0h	1140	18	100	
à 24h	2590	18	100	
23h 15	-	-	-	Branchement du manomètre enregistreur du Centre d'hydrogéologie et géochimie par M. AUBIC
<u>10/1/62</u>				
0h	2580	18	100	
à 9h	3120	18	100	
9h	3120	19	106	Changement de débit
11h	3240	19,5	106	
11h 15	3255	-	106	
11h 15	-	-	-	Changement de débit
12h	3300	16	97	
12h 15	3315	16	97	
12h 15	-	-	-	Changement de débit (d'après graphique)
13h	3360	16	87	
14h	3420	13	87	
14h 15	3435	-	87	
14h 15	-	-	-	Changement de débit
15h	3480	-	-	Mesure sonde électrique
15h 45	3525	-	72	
15h 45	-	-	-	Changement de débit
16h	3540	10	72	(d'après graphique)
16h 40	3580	-	-	Mesure sonde électrique
16h 50	3590	-	54	
17h	3600	-	51	
17h 10	3610	-	-	Changement de débit
17h 30	-	-	-	Mesure sonde électrique
18h	3660	-	9	(à 14 en 33 mn)
18h 20	3680	-	-	Mesure sonde électrique
18h 20	-	-	-	Réglage débit à 47 m3/h
19h	-	-	47	Mesure foreur
19h	4020	19,5	106	Ouverture vanne
20h 45	-	-	-	Nouveau réglage vanne
				Pompage à débit constant jusqu'à 9h35 le 11/1/62

- 3 - INTERCALAIRE N°7

779-5-3

Date et heure	Temps écoulé (en mn)	débit au pitot lecture: débit (en cm): (m3/h)	Distance du plan d'eau au sol: (en m): N.G.F.*	Observations
(SUITE DE LA REMONTEE DU 11/1/1962)				
11h 17	17	-	-13,62	
11h 18	18	-	-13,58	
11h 19	19	-	-13,56	
11h 20	20	-	-13,52	
11h 25	25	-	-13,40	
12 36 30	96,30	-	-12,45	:Nota - Le tube de refou- lement est toujours dans le forage Ø env.200mm Aspiration vers -50m
14h 48	228	-	-11,68	Manoeuvre en cours pour remonter la colonne
15h 22	262	-	-11,53	
15h 50	290	-	-11,425	
16h 19	319	-	-11,325	
16h 49	349	-	-11,22	
17h 21	381	-	-11,13	
18h 05	425	-	-11,01	
20h	-	-	-10,79	Mesures foreur
21h 10	-	-	-10,67	
22h	-	-	-10,58	
12/1/62				
7h	-	-	- 9,86	
9h	-	-	- 9,68 + 6,32	
D'après G.R. = Essais officiels lors de la réception définitive du forage.				
7/2/63				
8h	(avec la pompe immergée	- 8,20	+ 7,80	au moment du début des
vers	en place)			pompages
16h45	525	50	-22,50	- 6,50: les débits sont mesurés
17h	540	39	-19,20	- 3,20: au pitot
17h30	570	43,7	-20,45	- 4,45:
Chiffres communiqués par M. Cuin				



005670
07795X0003



