Travaux réalisés : **PIEZOMETRE L2** du: 26/11/2014 au: 12/12/2014 Coordonnées de l'ouvrage : Lambert 1 carto métrique Localisation de l'ouvrage : Rue Lucien Dubois Longitude (X): Latitude (Y): 0

60740 ST MAXIMIN Altitude sol (Z): +0,000 Echelle: 1/163 Profondeurs en m au-dessous du repère zéro sol (signe + au-dessus) Nombre de forages Terrains Coupe Lithologique Forage Annulaires d'eau n.s. 27,00 m **Tubages Accessoires** Commentaires 0.00 Terre végétale ent Ciment-bento T 3"1/2 (90 mm) Calcaire 15 15.00 Billes-argile 16.00 F 6"1/8 (158 mm) -18.00 20 23.00 Gravier (1,2-2,4 mm) 25 C 3"1/2 (90 mm) 27.00 3 m3/h Calcaire fracturé 30 31.00 Calcaire marneux 32 00 32.50

> Le 15 11212014 à Orvault CERTIFIE CONFORME A L'OUVRAGE EXECUTE Tampon et signature du chef d'entreprise

ARCILLA SONDAGE ff rue d'Arsonval - 44000 NANTES

Client:

Maitre d'oeuvre:

INERIS