

		Fiche signalétique de piézomètre			
Projet :	Vallon du Sausset		Méthode de forage :	Tricône 120 mm	
Affaire :			Société de forage :		
Réalisé par :			Profondeur (m NGF) :	54,65	
Vérifié par :			Côte capot (m NGF) :	65,25	
Date début travaux :	10/09/2015		Positionnement	X : 1666302,05	
Date fin travaux :	10/09/2015		Lambert 93	Y : 8196678,64	
Aquifère traversé :	Calcaire de Saint-Ouen			Z : + 64,82 m NGF (sol)	
<div>PZ8</div>					
Prof. (m/TN)	Lithologie	Niveau d'eau	Equipement	Profondeur et cote NGF	<div>Capot (+ 65,25 m NGF)</div> <div>Sol (+ 64,82 m NGF)</div>
0 - 1,70	Limons marron	<div>▼</div> <div>- 1,98 m (+ 65,25 m NGF)</div>	PVC lisse (52*60)	2	Cimentation
1,7 - 11	Marnes calcaires beiges à blanchâtres		PVC crépiné (52*60)	4	Bouchon d'argile (bentonite)
				6	Massif gravillonnaire filtrant
				8	
				10	
11 - 13	Sables verdâtres		12	Bouchon de fond (+ 54,65 m NGF)	
13					
<div>Commentaires : Profondeur de l'eau par rapport au haut du capot, mesurée le 16/09/2015</div>					