

## TRONCONS de L'OUVRAGE

## FORAGE D'EAU

Client:

Maître d'oeuvre:

Lieu de l'ouvrage : PARCELLE ZS32

80500 ROLLOT

## LITHOLOGIE

De	à	Libellé
0.00	1.00	Limons sableux
1.00	4.00	Argile marron
4.00	9.00	Argile noir
9.00	15.00	Sable argileux
15.00	21.00	Argile vert
21.00	24.00	Argile marron
24.00	49.00	Craie blanche

## FORAGE

De	à	Ø"	Ømm	Mode de forage	Fluide de forage
0.00	49.00	8"5/8	219.00	Rotary	Eau-claire

\* Reconnaissance

## TUBAGE

De	à	Ø"	Ømm	Epais.	Ecra.	Nature du tubage	Type	Slot	Vide %
0.00	28.00	4"7/8	125.00	5.00	5	P.v.c.	Tube-plein		
28.00	49.00	4"7/8	125.00	5.00	5	P.v.c.	Crepine fentes	3.00	5

## REMPLISSAGE

De	à	Ø"	Ømm	Matériau	Nature	Méthode de pose	Texture	Gra. (mm)	Vol. m3
0.00	25.00	4"7/8	125.00	Ciment	Ciment-bentonite	Gravitaire			
25.00	27.00	4"7/8	125.00	Billes-argile	Sopranite				