

## TRONCONS de L'OUVRAGE

## FORAGE D'EAU

Client:

Maître d'oeuvre:

Lieu de l'ouvrage : Ecurey

55290

MONTIERS SUR SAULX

## LITHOLOGIE

De	à	Libellé
0.00	0.70	Remblai
0.70	1.90	Argile marron
1.90	9.50	Calcaire blanchâtre
9.50	14.30	Calcaire gris/blanc (13,7m : 1ère passe humide)
14.30	16.50	Calcaire blanchâtre/gris (16,50m : 2ème passe humide + d'eau)
16.50	19.50	Calcaire brun/gris argileux
19.50	28.00	Calcaire gris argileux
28.00	31.00	Calcaire bleu foncé argileux
31.00	71.00	Calcaire gris foncé/clair (31,50m : 3ème passe d'eau environ 300L/h)
71.00	82.00	Calcaire gris foncé/très argileux
82.00	90.00	Calcaire gris foncé

## FORAGE

De	à	Ø"	Ømm	Mode de forage	Fluide de forage
0.00	1.90	12"5/8	320.00	Tariere	Autre
1.90	5.00	12"1/4	311.00	Tariere	Autre
5.00	90.00	8"5/8	220.00	M.f.t.	Air

\* Reconnaissance

## TUBAGE

De	à	Ø"	Ømm	Epais.	Ecra.	Nature du tubage	Type	Slot	Vide %
-0.30	5.00	9"5/8	245.00	0.00		Acier-ordinaire	Tube-plein		
-0.70	11.80	5"1/2	140.00	7.00		P.v.c.	Tube-plein		
11.80	20.80	5"1/2	140.00	7.00		P.v.c.	Crepine fentes	1.00	
20.80	29.80	5"1/2	140.00	7.00		P.v.c.	Tube-plein		
29.80	33.80	5"1/2	140.00	7.00		P.v.c.	Crepine fentes	1.00	
33.80	69.80	5"1/2	140.00	7.00		P.v.c.	Tube-plein		
69.80	87.80	5"1/2	140.00	7.00		P.v.c.	Crepine fentes	1.00	

## REMPLISSAGE

De	à	Ø"	Ømm	Matériau	Nature	Méthode de pose	Texture	Gra. (mm)	Vol. m3
0.00	5.00	9"5/8	245.00	Ciment	Cem ii/a -32.5	Annulaire			0.18
3.00	57.00	5"1/2	140.00	Gravier	Graviers de silacq	Gravitaire	Roule	4.00-8.00	1.24
57.00	87.80	5"1/2	140.00	Gravier	Graviers de silacq	Gravitaire	Roule	2.50-5.00	0.70

REPLISSAGE (suite)

De	à	Ø"	Ømm	Matériau	Nature	Méthode de pose	Texture	Gra. (mm)	Vol. m3
87.80	90.00	Rebouc	0.00	Gravier	Graviers de silacq	Gravitaire	Roule	2.50-5.00	0.08

ACCESSOIRE

De	à	Type d'accessoire
-0.70	-0.70	Capot
3.00	3.00	Centreur
13.00	13.00	Centreur
23.00	23.00	Centreur
33.00	33.00	Centreur
43.00	43.00	Centreur
53.00	53.00	Centreur
63.00	63.00	Centreur
73.00	73.00	Centreur
83.00	83.00	Centreur
87.80	87.80	Bouchon