

# DOSSIER TECHNIQUE

## FORAGE D'EAU

Entreprise:	<b>AQUASSYS</b>
Client:	<b>RENAULT THIERRY</b> SAINT HUBERT 53190 FOUGEROLLES DU PLESSIS
Maître d'oeuvre:	<b>AQUASSYS</b> ZA LES ROLANDIERES 35120 DOL DE BRETAGNE
Exploitant:	<b>RENAULT THIERRY</b> SAINT HUBERT 53190 FOUGEROLLES DU PLESSIS

Code National BSS :

N° Déclaration \*\* : 7787

Police de l'eau \* :

\* Numéro de déclaration au titre de la police de l'eau

\*\* N° d'enregistrement de déclaration préalable

**Lieu de l'ouvrage :** Saint HUBERT  
53190 FOUGEROLLES DU PLESSIS

**Coordonnées :**      **Longitude**    407 162      **Latitude**    6 826 542      **Altitude :**    191.00    m  
**Zone**    Lambert-93 métrique

**Nombre de forages :** 2

**Date début de l'ouvrage :** 17/06/2020

**Resp. M. Ouvrage :**

**Date fin de l'ouvrage :** 19/06/2020

**Resp. M. Oeuvre :**

**Machine :** RESKA

**Resp. Chantier :** MOQUET

**Date début pompage :**      **Niveau statique non perturbé :**    0.00    m

**Date fin de pompage :**      **Débit Maxi. d'essai :**    0.00    m3/h

**Nombre de nappes identifiées :**      **Rabattement correspondant :**    0.00    m

**Notes :**

## TRONCONS de L'OUVRAGE

## FORAGE D'EAU

Client: RENAULT THIERRY

Maître d'oeuvre: AQUASSYS

Lieu de l'ouvrage : Saint HUBERT

53190 FOUGEROLLES DU PLESSIS

## LITHOLOGIE

De	à	Libellé
0.00	3.00	TERRE
3.00	12.00	ARENE GRANITIQUE MARRON
12.00	60.00	SCHISTE BLEU

## FORAGE

De	à	Ø"	Ømm	Mode de forage	Fluide de forage
0.00	10.00	10"	254.00	M.f.t.	Air
10.00	60.00	6"1/2	165.00	M.f.t.	Air

\* Reconnaissance

## ARRIVEES D'EAU

Profondeur (m)	Débit (m3/heure)
12.00	0.32
36.00	2.88
48.00	5.18
60.00	6.40

## TUBAGE

De	à	Ø"	Ømm	Epais.	Ecra.	Nature du tubage	Type	Slot	Vide %
0.00	3.92	4"7/8	125.00	0.00		P.v.c.	Tube-plein		
3.92	7.84	4"7/8	125.00	0.00		P.v.c.	Crepine fentes	2.00	
7.84	19.60	4"7/8	125.00	0.00		P.v.c.	Tube-plein		
19.60	23.52	4"7/8	125.00	0.00		P.v.c.	Crepine fentes	2.00	
23.52	35.26	4"7/8	125.00	0.00		P.v.c.	Tube-plein		
35.26	39.20	4"7/8	125.00	0.00		P.v.c.	Crepine fentes	2.00	
39.20	43.12	4"7/8	125.00	0.00		P.v.c.	Tube-plein		
43.12	47.12	4"7/8	125.00	0.00		P.v.c.	Crepine fentes	2.00	
47.12	60.00	4"7/8	125.00	0.00		P.v.c.	Tube-plein		

## REEMPLISSAGE

De	à	Ø"	Ømm	Matériau	Nature	Méthode de pose	Texture	Gra. (mm)	Vol. m3
0.00	19.60	4"7/8	125.00	Ciment	Autre	Sous pression			

ACCESSOIRE

De	à	Type d'accessoire
19.60	19.60	Packer

**Travaux réalisés :** 1\1  
du : 17/06/2020 au : 19/06/2020

**Coordonnées de l'ouvrage :**  
 Lambert-93 métrique  
 Longitude (X): 407 162  
 Latitude (Y): 6 826 542  
 Altitude sol (Z): +191,000 m

Nombre de forages : 2

